

INSTITUTO  
DE DESENVOLVIMENTO  
DO PIAUÍ - IDEPI



GOVERNO DO  
**PIAUI**  
AQUI TEM TRABALHO.  
AQUI TEM FUTURO.

# RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO

Exercício - 2024



# APRESENTAÇÃO

- ▶ Considerando o compromisso de apresentar aos órgãos de controle e à sociedade piauiense o Relatório de Gestão 2024, tendo como objetivo destacar as ações executadas ao longo do último exercício, mantendo a abordagem de Relatório Integrado, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, contendo a visão global, organizacional e do ambiente externo, o planejamento estratégico e a governança, as principais ações, os orçamentos, riscos, as oportunidades e as perspectivas, com a descrição dos principais resultados obtidos além de outras informações relevantes;
- ▶ Considerando a determinação legal, contida na Resolução TCE 001/2022, de 31/03/2022, em que o presente Relatório de Gestão instiga auxiliar a gestão e o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas, de forma a possibilitar maior eficácia na alocação dos recursos e ampliar a qualidade e quantidade de serviços ofertados pelo órgão;
- ▶ Considerando a necessidade de impor reflexão sobre os principais desafios enfrentados pelo Estado como indutor de investimento na área da infraestrutura;
- ▶ Considerando que a divulgação desse documento amplia a transparência pública;
- ▶ **Apresentamos o Relatório de Gestão Consolidado do Instituto de Desenvolvimento do Piauí do ano de 2024.**

# APRESENTAÇÃO DO GESTOR



## **FELIPE DE MELO EULÁLIO** **Diretor Geral do IDEPI**

Com meus cordiais cumprimentos a toda população do nosso querido Estado, venho com imensa satisfação, apresentar o **Relatório de Gestão Consolidado do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI**, referente ao ano-exercício de 2024, em concordância com a Instrução Normativa nº 01/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI).

O presente Relatório reforça nosso compromisso com a população, promovendo a transparência e a publicidade de todas as ações estruturantes desempenhadas por esta autarquia no exercício do ano anterior, e todas as metas e objetivos assumidos por este órgão, devidamente alcançados com o apoio do Governador Rafael Fonteles, sempre objetivando atender a população e promover uma gestão precípua e eficaz.

Aproveitamos o ensejo, para reafirmar nosso compromisso com a eficiência na gestão, e agradecer a todos que participaram dessa jornada.

# SUMÁRIO

**APRESENTAÇÃO 2**

**APRESENTAÇÃO DO GESTOR 3**

**MENSAGEM DO GESTOR 5 - 6**

**VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 7 - 8**

a) Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados

b) Identificação e declaração da missão e visão

c) Principais normas direcionadoras

**ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE GOVERNANÇA 9 - 12**

a) Relação de Gestores

b) Decreto

c) Organograma

d) Atribuições do órgão

e) Receitas do órgão

f) Identificação do órgão

**RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 13 - 14**

a) Riscos

b) Oportunidades

c) Perspectivas

**DESEMPENHO 15 - 41**

a) Principais Atividades Concluídas (2024)

b) Atividades Concluídas (2024)

c) Principais Atividades em Andamento (2024)

d) Atividades em Andamento (2024)

**FONTES DE RECURSOS 42 - 46**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 47**

**EXECUÇÃO DO PPA 48**

**RELATÓRIO DO PPA 49 - 50**

**GESTÃO DE PESSOAL 51 - 53**

**CONSIDERAÇÕES FINAIS 54**

# MENSAGEM DO GESTOR

O Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI, criado em 12 de abril de 2007, através da Lei de nº 5.642, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura, dotada de autonomia financeira, orçamentária, funcional e administrativa, tendo como principal objetivo projetar, licitar, executar, fiscalizar, receber, direta ou indiretamente, obras e serviços de engenharia relativos à oferta de recursos hídricos de superfície e subterrâneos, tais como barragens, adutoras e poços, referentes às atividades de pesquisa, a lavra, avaliação, fomento e aproveitamento de recursos minerais, respeitada a competência da União, promovendo e executando obras de logradouros públicos para desenvolvimento do Estado e melhoria das condições de lazer e de cultura da população, elaborando estudos; planejando pesquisas e programas; gerenciando projetos para executar obras relativas a projetos especiais para o Desenvolvimento do Estado definidos pelo Chefe do Poder Executivo, tais como, de eletrificação rural e urbana, de irrigação, agropecuária e agroindústria, de florestamento e reflorestamento, dentre outros para fomentar o desenvolvimento do Estado, especialmente com a homologação do Decreto Nº 21.909 de 17 de março de 2023, tendo como escopo dispor sobre a coordenação e a execução de obras públicas e serviços de engenharia necessários ao desenvolvimento do Estado por órgãos e entidades com capacidade técnica e operacional, determinando o IDEPI como órgão Coordenador da área de Recursos Hídricos no estado do Piauí.

Superada as apresentações, vimos por meio deste, apresentar aos órgãos de controle e à sociedade piauiense o Relatório de Gestão 2024, tendo como objetivo destacar as ações executadas ao longo do último exercício, mantendo a abordagem de Relatório Integrado, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, contendo a visão global, organizacional e do ambiente externo, o planejamento estratégico e a governança, as principais ações, os orçamentos, riscos, as oportunidades e as perspectivas, com a descrição dos principais resultados obtidos além de outras informações relevantes.

Além de cumprir a determinação legal, contida na Resolução TCE 001/2022, de 31/03/2022, o presente Relatório de Gestão instiga ainda auxiliar a gestão e o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas, de forma a possibilitar maior eficácia na alocação dos recursos e ampliar a qualidade e quantidade de serviços ofertados pelo órgão. Constitui, também, importante insumo para a reflexão sobre os principais desafios enfrentados pelo Estado como indutor de investimento privado na área da infraestrutura. A divulgação desse documento amplia a transparência pública.

Ao assumirmos a direção do IDEPI, no início de 2023, constatamos a necessidade de promover ações imediatas no órgão, referentes a ampliação de controle, celeridade e transparência dos atos administrativos, na busca de resultados que venham efetivamente ao encontro do interesse público.

Superada essa etapa, o ano de 2024 foi marcado por avanços na execução de obras estruturantes e no aprimoramento das condições de vida da população do Piauí, com nossas Diretorias Técnicas (Engenharia e Recursos Hídricos e Minerais), reafirmando o compromisso com a eficiência, a transparência e a entrega de resultados. Os desafios enfrentados ao longo do ano, como ajustes ambientais e logísticos, foram superados com soluções inovadoras e uma gestão integrada. O foco para 2025 será o fortalecimento de parcerias e a busca por tecnologias sustentáveis, com o objetivo de alcançar objetivos cada vez maiores, e consequentemente o desenvolvimento regional.

O IDEPI/PI chegou ao fim de 2024, com 123 obras concluídas, destacando projetos de infraestrutura, abastecimento hídrico e melhorias urbanas, totalizando um investimento de R\$ 180.528.788,61 (cento e oitenta milhões, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), com uma área de aproximadamente 474.737,18 m<sup>2</sup> em serviços executados (pavimentação em paralelepípedo, recuperação de estradas vicinais e pavimentação asfáltica), além dessas obras, foram concluídas também, a execução dos serviços de passagem molhada, recuperação de praças e obras estruturantes, ressaltamos também, as 129 obras em execução, totalizando investimentos na margem de R\$ 766.223.735,11 (setecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

No âmbito dos Recursos Hídricos e Minerais, importa ressaltar a ação na área de segurança de Barragens, que foram as visitas da equipe técnica para inspeção às 15 barragens de responsabilidade do IDEPI antes, durante e depois do período invernos, para avaliação visual do comportamento das estruturas.

Na mesma área de segurança de barragens, dezembro de 2024 tornou-se importante marco, pois pela primeira vez no estado do Piauí iniciaram-se os serviços de manutenção das obras civis das barragens de responsabilidade do IDEPI, as obras que não recebiam nenhuma ação de manutenção desde que foram construídas, muitas há mais de 25 anos, serão objeto de serviços de engenharia; a mobilização de equipamentos e pessoal começou pelas barragens de Corredores e Piracuruca e se ampliarão para as demais barragens nos próximos meses. Esta ação é fundamental para a conclusão dos serviços contratados dos Planos de segurança das barragens de Piracuruca e Algodões II e dos projetos de recuperação das barragens Piracuruca e Salinas, pois com todos os elementos das barragens limpos de vegetação poder-se-á programar e realizar as visitas dos diversos especialistas para a elaboração das revisões especiais de segurança, assim como se poderá observar e identificar possíveis anomalias que deverão ser objeto dos projetos de recuperação.

O atendimento para as solicitações da população, do Ministério Público sobre possíveis anomalias graves nas barragens de Mesa de Pedra, Poços, Pedra Redonda, Salinas, Piracuruca e Corredores, foram prontamente atendidas pela equipe de engenharia, visitando as obras, emitindo pareceres e inclusive levando consultores de reconhecida experiência para avaliação da situação, sendo que a maioria das barragens apresentam anomalias não graves, produto da falta de manutenção, e outras, como os casos de Piracuruca e Corredores apresentam surgências de água a jusante provavelmente do trabalho do sistema de drenagem, mas que deverão ser investigadas e confirmadas com sondagens geofísicas em 2025.

Por todo exposto, e norteado nos princípios fundamentais da Administração Pública, o IDEPI/PI segue atuando em todo Estado para cumprir a missão de implementar a política de infraestrutura e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Piauí.

# VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

## **a) Como a organização determina os temas a serem incluídos no Relatório de Gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados:**

- Todas as elucidações presentes neste Relatório de Gestão foram elaboradas com fundamento nas atividades técnico administrativas realizadas pela Autarquia, nele estão contidas todas as demonstrações contábeis e informações necessárias à análise da gestão do exercício de 2024, e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 01/2022 do TCE/PI.
- A gestão dos recursos financeiros constitui-se como um importante instrumento na busca do planejamento e gerenciamento dos projetos, visando atingir os mais elevados padrões de qualidade e aprimoramento da administração pública, fortalecendo o planejamento e a aprendizagem, por meio da geração de informações qualitativas sobre as metas alcançadas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas de infraestrutura da sociedade.
- Ao longo do Relatório serão apresentados os resultados do ciclo da gestão do PPA, com enfoque especial para o exercício de 2024, em atendimento aos princípios da eficiência, eficácia e efetividade. Nesse período, foram observados avanços na execução dos programas, com ênfase nos resultados positivos alcançados nas diversas áreas de resultados desenvolvidos por este órgão, que trouxeram benefícios diretos para a vida do cidadão.

## **b) Identificação e declaração da missão e visão:**

- O Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI, tem como objetivo principal atuar em obras estruturantes e fomento à pesquisa mineral e recursos hídricos para o desenvolvimento do estado do Piauí.
- Para execução de sua finalidade e prestação de seus serviços poderá o IDEPI celebrar convênios, contratos e ajustes com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, observadas a legislação pertinente.
- Os valores do órgão primam pela excelência, transparência, ética, responsabilidade socioambiental, gestão de pessoas, gestão de qualidade e comprometimento.
- Como objetivos estratégicos o IDEPI/PI visa fortalecer a estrutura do estado do Piauí, modernizar as práticas de gestão de pessoas, aprimorar a gestão da informação, garantir agilidade nos trâmites dos processos internos administrativos e assegurar recursos orçamentários necessários para execução dos objetivos da estratégia. Todos esses objetivos inclinam-se para atender a sociedade piauiense da melhor maneira.
- Ressaltamos também, que o Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, designado como Coordenador responsável pela centralização das informações das obras e serviços de engenharia em Recursos Hídricos através do Art. 2º, inciso XV, do Decreto nº 21.909, de 17 de março de 2023, que dispõe sobre a Coordenação e a Execução de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, estabeleceu com os órgãos executores, que tem competência e capacidade de executar as referidas obras e serviços, o acompanhamento feito por meio de reuniões, realizados no primeiro dia útil de cada mês.

### c) Principais normas direcionadoras:

- A Autarquia, na execução do Orçamento, seguiu às disposições da Instrução Normativa nº 01/2022 do TCE/PI, da Lei de nº 5.642 de 12 de abril de 2007 que cria o Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI, da Lei nº 4.320/64 (institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), da Lei nº 14.133/21 (institui normas para licitações e contratos da Administração Pública), da Lei Complementar nº 101/2000 (estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências), da Lei Complementar no 13/1994 compilada, atualizada pelas Lei Complementar no 15/1994, Lei Complementar no 23/1999, Lei Complementar no 25/2001, Lei Complementar no 57/2005, Lei Complementar no 71/2006, Lei Complementar no 84/2007, Lei Complementar no 90/2007, Lei Complementar no 101/2008, Lei Complementar no 103/2008, Lei Complementar no 124/2009, Lei no 6.290/2012, Lei no 6.371/2013, Lei no 6.455/2013, Lei no 6.555/2014, Lei no 6.560/2014, Lei no 6.743/2015, Lei no 7.128/2018, Lei no 7.215/2019, Lei no 7.311/2019 e a Resolução CGFR nº 003/2020, de 07 de dezembro de 2020 que altera as listas de verificação de fluxos necessários à instrução dos processos de realização de despesas dos órgão da Administração Direta, autárquica e fundacional do estado do Piauí.

# ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE GOVERNANÇA

Nos termos do disposto no Decreto N° 22468, de 11 de outubro de 2023 que reorganiza o Instituto de Desenvolvimento do Piauí/PI, a estrutura organizacional e de governança é constituída das seguintes unidade:

- Gabinete do Diretor Geral;
- Chefia de Gabinete;
- Unidades de Diretoria;
- Unidades de Gerência;
- Unidades de Coordenação;
- Assessoria Técnica;
- Assistência de Serviços;
- Comissão de Licitação.

# RELAÇÃO DE GESTORES

Unidade Prestadora de Contas: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI

Nome Completo	CPF	Cargo ou Função exercida	Período Inicial	Período final	Correio eletrônico / e-mail	Contato telefônico
FELIPE DE MELO EULÁLIO	024.676.053-29	DIRETOR GERAL	01/01/2023	31/12/2024	felipe.eulalio@idepi.pi.gov.br	(86) 9 9410-1803
FERNANDO RODRIGO GENTIL ARRUDA	778.715.963-49	DIRETOR FINANCEIRO	02/01/2023	31/12/2024	fernando.arruda@idepi.pi.gov.br	(86) 9 9994-5577
LUIS DIEGO SALAZAR PONCE	484.382.601-44	DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS	02/01/2023	31/12/2024	luis.diego@idepi.pi.gov.br	(86)9 9981-0868
CAIO IBIAPINA SILVA MARQUES	058.539.773-26	DIRETOR ADMINISTRATIVO	02/01/2023	31/12/2024	caio.marques@idepi.pi.gov.br	(86) 9 9925-1997
FABRIZIO BEZERRA FEITOSA	026.560.033-26	DIRETOR DE ENGENHARIA	02/01/2023	31/12/2024	fabrizio.feitosa@idepi.pi.gov.br	(86) 9 8116-4280

## DECRETO



### DECRETO Nº 22468, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023

*Renomeia cargos em comissão da estrutura básica do Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 102, incisos I, VI e XIII, da Constituição Estadual,

**CONSIDERANDO** o art. 4º e o art. 61, II, "c", da Lei 7.884, de 08 de dezembro de 2022;

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 41/2023/IDEPI-PI/GAB, de 24 de janeiro de 2023, do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, e os demais documentos que constam no processo SEI nº 00119.000043/2023-62,

#### DECRETA

Art. 1º Ficam renomeados os seguintes cargos em comissão da estrutura básica do Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI:

- I – Diretor Administrativo-Financeiro renomeado para Diretor Financeiro;
- II – Diretor da Unidade de Recursos Hídricos renomeado para Diretor de Recursos Hídricos e Minerais;
- III – Diretor da Unidade de Recursos Minerais renomeado para Diretor Administrativo;
- IV – Gerente de Recursos Minerais renomeado para Gerente Financeiro;
- V – Gerente Operacional renomeado para Gerente Operacional de Recursos Hídricos e Minerais;
- VI – Coordenador de Exploração Mineral renomeado para Coordenador de Pessoal;
- VII – Coordenador de Obras e Barragens renomeado para Coordenador de Construção;
- VIII – Coordenador de Fiscalização renomeado para Coordenador de Meio Ambiente;
- IX – Coordenador de Licitações renomeado para Coordenador de Contratos;
- X – Coordenador de Estudos Hidrogeológicos renomeado para Coordenador de Recursos Hídricos;
- XI – Coordenador de Perfuração de Poços renomeado para Coordenador de Recursos Minerais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.


**PALÁCIO DE KARNAK**, em Teresina (PI) 11 de outubro de 2023.

*(assinado eletronicamente)*  
RAFAEL TAJRA FONTELES  
Governador do Estado do Piauí

*(assinado eletronicamente)*  
MARCELO NUNES NOLLETO  
Secretário de Governo

# ORGANOGRAMA

## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI-PI/ ORGANOGRAMA LEI Nº 5.642 DE 12 DE ABRIL DE 2007



## **ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO**

- 1) Elaborar estudos, projetos e executar obras estruturantes e serviços de engenharia relativos à oferta de recursos hídricos de superfície e subterrâneo, tais como, barragens, adutoras e poços;
- 2) Exercer as atividades de pesquisa, a lavra, avaliação, fomento e aproveitamento de recursos minerais, respeitada a competência da União;
- 3) Promover e executar obras de logradouros públicos para o desenvolvimento do Estado e melhoria das condições de lazer e de cultura da população;
- 4) Elaborar estudos; planejar pesquisas e programas; gerenciar projetos e executar obras relativas a projetos especiais para o desenvolvimento do estado definidos pelo chefe do Poder Executivo, tais como, de eletrificação rural e urbana, de irrigação, agropecuária e agroindustrial, de florestamento e reflorestamento, dentre outros;
- 5) Exercer outras atividades correlatas.

## **RECEITAS DO ÓRGÃO**

Constituem receita do Instituto de Desenvolvimento do Piauí:

- Recursos orçamentários e créditos abertos por leis especiais;
- Produtos de operações de crédito que efetuem no país ou no exterior;
- Venda de Editais.

## **IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO**

O Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI, criado em 12 de abril de 2007, através da Lei de nº 5.642, autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura, dotada de autonomia financeira, orçamentária, funcional e administrativa, tendo como objetivo principal atuar em obras estruturantes e fomento à pesquisa mineral e recursos hídricos para o desenvolvimento do estado do Piauí, localizada na Rua Altos, nº 3541 - Água Mineral, Teresina - PI, 64006-160, com CNPJ sob o nº 09.034.960/0001-47.

## RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

### ► RISCOS

Não obstante os controles internos, implementados pela Autarquia, tenham alcançado destacados avanços, no ano de 2024, é necessário que seja adotado um modelo de gestão de riscos, para avaliação e tratamento desses riscos.

A princípio, entendemos que devam ser priorizados aqueles riscos cujas avaliações considerem a probabilidade de ocorrerem e o respectivo impacto, para que se defina o melhor tratamento a ser dado a cada um deles, ou seja:

- Insuficiência e/ou atraso de repasse de recursos, ao longo da execução dos contratos de ações de infraestrutura;
- A Autarquia não consta corpo efetivo no seu quadro funcional, sem jamais ter promovido concurso público, lançando mão de prestadores de serviço, situação que tem como consequência, a rotatividade na composição das equipes, podendo interferir no andamento das atividades do órgão, bem como comprometer a transferência de expertise das atividades fins do órgão, entre o seu corpo funcional;
- Urge reforçar o corpo técnico especializado em meio ambiente, que venha atender a crescente demanda de empreendimentos da autarquia, desde o seu planejamento até o processo de licenciamento junto aos órgãos ambientais, conforme legislação vigente;
- Necessidade de aprimoramento do sistema de gestão, buscando antecipar interferências e solucioná-las antes que impactem diretamente no ritmo e cronograma dos contratos. A agilidade na transmissão de informações das obras por meio dos sistemas permite um acompanhamento melhor por parte do IDEPI/PI e assim, uma gestão mais eficaz e célere.

### ► OPORTUNIDADES

- Prioridade na verificação de segurança e risco das barragens, lançamento das ações de manutenção de barragens, que foram objeto de licitação devidamente concluída, ou seja, dezembro de 2024 tornou-se importante marco, pois pela primeira vez no estado do Piauí se iniciam os serviços de manutenção das obras civis das barragens de responsabilidade do IDEPI, as obras que não recebiam nenhuma ação de manutenção desde que foram construídas, muitas, há mais de 25 anos, que serão objeto de serviços de engenharia, a mobilização de equipamentos e pessoal começou pelas barragens de Corredores e Piracuruca e se ampliarão para as demais barragens nos próximos meses. Esta ação é fundamental para a conclusão dos serviços contratados dos Planos de segurança das barragens de Piracuruca e Algodões II e dos projetos de recuperação das barragens Piracuruca e Salinas, pois, com todos os elementos das barragens limpos de vegetação poder-se-á programar e realizar as visitas dos diversos especialistas para a elaboração das revisões especiais de segurança, assim como se poderá observar e identificar possíveis anomalias que deverão ser objeto dos projetos de recuperação;

- O novo espaço físico do órgão, que após a obra de reforma da sede, encontra-se totalmente adequado e confortável para o alto desempenho do órgão, resultando em um melhor atendimento as necessidades da população do nosso Estado;
- A aptidão na alimentação do Sistema de Monitoramento das Obras e Ações do Governo do Estado (SIMO), possibilitando diagnósticos da situação das ações e verificação dos problemas, agilizando a solução e dando maior fluidez no desenvolvimento dessas ações;
- O atendimento das solicitações da população, do Ministério Público sobre possíveis anomalias graves nas barragens de Mesa de Pedra, Poços, Pedra Redonda, Salinas, Piracuruca e Corredores, prontamente atendidas pela equipe de engenharia, visitando as obras, emitindo pareceres e inclusive levando consultores de reconhecida experiência para avaliação da situação, sendo que a maioria das barragens apresentam anomalias não graves, produto da falta de manutenção, e outras como os casos de Piracuruca e Corredores apresentam surgências de água a jusante provavelmente do trabalho do sistema de drenagem, mas que deverão ser investigadas e confirmadas com sondagens geofísicas em 2025;
- A formalização do Convênio para execução das obras da barragem Nova Algodões, com a elaboração de plano de trabalho, orçamento e demais documentos necessários para esta finalidade, tendo recebido a visita técnica do engenheiro do MIDR em 13/03/24 como parte final da análise do ministério para conseguir a aprovação e poder licitar as obras.

## ► **PERSPECTIVAS**

- Aperfeiçoar o conhecimento e as habilidades nas áreas técnicas, obtendo melhores resultados na prestação do serviço público;
- Fortalecimento do sistema estrutural do estado do Piauí, modernizando as práticas de gestão de pessoas e aprimorando a gestão da informação;
- Necessidade de provimento, através do concurso, de Engenheiros e Técnicos, para suprirem a vacância por aposentadorias do atual corpo técnico;
- Aumento da oferta de veículos para as equipes de fiscalização;
- Disponibilização de recursos para restauração e manutenção do patrimônio;
- Implantação de laboratório móvel para acompanhamento e controle tecnológico, nas fiscalizações;
- Implementação de um sistema de monitoramento mais rigoroso para identificar problemas nas fases iniciais das obras;
- Maior integração com os órgãos de fiscalização e contratados para assegurar o cumprimento de prazos e qualidade técnica;
- Planejamento estratégico que priorize obras de maior impacto social e econômico;
- Investimentos em treinamento técnico das equipes envolvidas na execução e fiscalização.

## DESEMPENHO

### ► PRINCIPAIS ATIVIDADES CONCLUÍDAS

#### VISITAS DE INSPEÇÃO REGULAR DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE RESPONSABILIDADE DO IDEPI:

- Foram realizadas as visitas de inspeção regular de segurança em todas as 15 barragens de responsabilidade do IDEPI, sendo realizadas, no mínimo, três vistorias por cada barragem no ano de 2024.

#### BARRAGEM ATALAIA:

- Recadastramento e escolha dos beneficiários das 88 casas dos reassentamentos a partir da revisão de documentação e trabalho social nas comunidades, na atualidade 50% das casas estão com a energia ligada.
- Elaboração dos estudos com sondagens diretas tipo rotativa e indiretas através de geofísica para elaboração do projeto de engenharia de readequação do sangradouro, e formatação da segunda Revisão de Projeto em fase de obra e do respectivo termo aditivo ao contrato.

#### BARRAGEM NOVA ALGODÕES:

- Finalização do processo licitatório para execução das obras da barragem em 08/08/2024, no valor de R\$ 205.192.255,22.
- Elaboração dos estudos ambientais necessários para obtenção da Licença ambiental de instalação em 18/10/2024 para poder iniciar as obras da barragem.
- Ordem de serviço para execução das obras da barragem em 07/11/2024.
- Elaboração de documentação técnica e jurídica aprovada pela CGE e PGE para celebração de Termo Aditivo de Atualização dos estudos ambientais solicitada pela SEMARH.( aguardando deliberação de Termo Aditivo no valor de R\$ 627.079,11 da Comissão de Gestão Financeira e Gestão por Resultado).
- Homologação em 27/12/2024 da licitação para contratação de empresa especializada para assessoria e fiscalização da barragem no valor de R\$ 6.469.102,42.

#### MANUTENÇÃO DE BARRAGENS:

- Elaboração do projeto e orçamento de manutenção das estruturas das 15 barragens de responsabilidade do IDEPI, sendo que o resultado da licitação foi homologado em 27/11/2023 e o contrato assinado em 01/12/2023.
- Conclusão e recebimento dos serviços de recuperação da barragem Algodões II inclusive dos equipamentos hidromecânicos, com os testes de funcionamento realizados em 05/06/2023 e emitido termo de recebimento provisório dos serviços em 04/08/2023.



**INSPEÇÃO DE  
BARRAGEM**



**INSPEÇÃO DE  
BARRAGEM**



**INSPEÇÃO DE  
BARRAGEM**



**BARRAGEM  
SALINAS**




# **BARRAGEM ATALAIA**





**MANUTENÇÃO DE  
BARRAGENS**



**BARRAGEM NOVA  
ALGODÕES**

## DESEMPENHO

### ► PRINCIPAIS ATIVIDADES CONCLUÍDAS

#### **MACRODRENAGEM DA CIDADE DE OEIRAS**

- Projeto concluído para mitigação de alagamentos, impactando positivamente a qualidade de vida da população local;

#### **SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE OEIRAS:**

- Projeto essencial para mitigar enchentes e melhorar a drenagem urbana, beneficiando milhares de moradores. A obra incluiu soluções inovadoras em infraestrutura de drenagem, destacando-se pelo impacto positivo na segurança e na qualidade de vida;

#### **ADUTORA PADRE LIRA, EM DOM INOCÊNCIO - PI:**

- Um projeto de abastecimento hídrico de grande relevância, atendendo às necessidades de regiões semiáridas e garantindo acesso a água potável para centenas de famílias. A execução da adutora inclui materiais de alta qualidade e tecnologia para assegurar durabilidade e eficiência no sistema;

#### **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS:**

- Mais de 70 km concluídos em diversas regiões do Estado, facilitando o escoamento da produção local e promovendo integração regional;

#### **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO:**

- Execução em municípios como Miguel Alves, Valença e Pedro II, melhorando milhares de metros quadrados de vias urbanas;

#### **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS:**

- Obras realizadas em locais como Barras e Campo Maior, contribuindo para a mobilidade e acessibilidade em regiões rurais;

#### **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:**

- Benefício direto a comunidades rurais em União, Piripiri e Pau D'Arco, promovendo qualidade de vida e segurança hídrica;

#### **CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:**

- Como praças, clínicas veterinárias e quadras poliesportivas em cidades como Teresina e Socorro do Piauí.



**PAVIMENTAÇÃO EM  
PARALELEPÍPEDO EM  
BARRAS**





**PAVIMENTAÇÃO EM  
PARALELEPÍPEDO EM  
PEDRO II**





**Macrodrenagem de Oeiras**





**MICRODRENAGEM DE OEIRAS**

## ATIVIDADES CONCLUÍDAS

ITEM	ID SIMO	OBJETO	TD	MUNICÍPIO	KM	M <sup>2</sup>	%	ESTÁGIO ATUAL	VALOR CONTRATUAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
1	11942	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, ÁREA: 5.100,00M <sup>2</sup>	TD 02	MIGUEL ALVES - PI		5.100,00	100,00	CONCLUÍDA	523.551,67	523.551,67
2	10984	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI, COM ÁREA TOTAL DE 4.055,27 M <sup>2</sup>	TD 02	LUIS CORREIA - PI			100,00	CONCLUÍDA	546.222,93	660.781,65
3	11913	RECUPERAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PI	TD 02	SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PI	15,00		100,00	CONCLUÍDA	904.873,23	904.873,23
4	11636	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI ÁREA 16.116,00 M <sup>2</sup>	TD 02	PIRACURUCA		16.116,00	99,99	CONCLUÍDA	1.610.845,88	1.610.509,16
5	11525	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA PAZ NO MUNICÍPIO DE TERESINA PI COM ÁREA 1.350,00 M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA		1.350,00	100,00	CONCLUÍDA	224.157,81	224.157,81
6	11038	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES-PI, COM UMA EXTENSÃO DE 27,80KM		BURITI DOS MONTES	27,80		100,00	CONCLUÍDA	1.298.012,85	1.555.067,84
7	11591	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR PI, COM EXTENÇÃO 11,00 KM	TD 04	CAMPO MAIOR	11,00		96,85	CONCLUÍDA	545.221,98	545.221,98
8	11546	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES MORADA NOVA, MUNDO NOVO, (CENTRO DO FELÍCIO) E GOGÓ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO/PI	TD 04	UNIÃO			100,00	CONCLUÍDA	470.813,70	470.813,70
9	9414	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	TD 04	TERESINA			100,00	CONCLUÍDA	994.990,95	994.990,95
10	10791	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PIAUÍ/PI - 10.229,50 M <sup>2</sup>	TD 04	BELA VISTA		10.229,50	100,00	CONCLUÍDA	1.072.777,42	1.159.006,84
11	9280	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 7.112,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI	TD 04	JOSÉ DE FREITAS - PI		7.112,00	99,99	CONCLUÍDA	730.233,89	730.233,89
12	8510	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA 19.546,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS/PI - CT 038/2022	TD 04	JOSÉ DE FREITAS		19.546,00	99,98	CONCLUÍDA	1.804.145,70	1.803.880,59
13	10183	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 5.230,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE/PI - CT 336/2022	TD 04	LAGOA ALEGRE		5.230,00	100,00	CONCLUÍDA	550.672,76	550.672,76
14	11563	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI COM EXTENSÃO 12,00 KM	TD 02	LUZILÂNDIA	12,00		100,00	CONCLUÍDA	541.054,07	541.054,07
15	11564	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, COM EXTENÇÃO 10,50KM	TD 01	CAXINGÓ	10,50		100,00	CONCLUÍDA	460.380,36	460.380,36
16	11565	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL - PI, COM EXTENSÃO 9,50 KM	TD 01	COCAL - PI	9,50		100,00	CONCLUÍDA	454.149,67	454.149,67
17	12084	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE BATALHA - PI, COM ÁREA 4.020,00 M <sup>2</sup>	TD 02	BATALHA		4.020,00	100,00	CONCLUÍDA	538.443,22	538.443,22
18	12282	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE TERESINA - PI.ÁREA 1.320,00 M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA		1.320,00	100,00	CONCLUÍDA	189.238,23	189.238,23
19	12341	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE PIO IX-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 13.052,69M	TD 06	PIO IX-PI	13,05		100,00	CONCLUÍDA	579.075,14	579.075,14
20	12438	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NA ZONA RURAL COMUNIDADE GESSY FALCÃO NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	TD 04	TERESINA			100,00	CONCLUÍDA	171.490,45	171.490,45
21	12439	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NA ZONA RURAL COMUNIDADE ÁRVORES VERDES MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	TD 04	TERESINA			100,00	CONCLUÍDA	139.903,45	139.903,45
22	13668	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI, COM ÁREA DE 260,48M <sup>2</sup>	TD 04	UNIÃO			100,00	CONCLUÍDA	446.161,01	446.161,06
23	13695	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PORTO -PI, EXTENSÃO 5,00KM	TD 02	PORTO	5,00		100,00	CONCLUÍDA	229.378,47	229.378,47

24	12261	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE FURNAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI	TD 02	PIRIPIRI			100,00	CONCLUÍDA	112.823,66	112.823,66
25	10643	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE/PI - ÁREA 2.700,00 M <sup>2</sup>	TD 04	LAGOA ALEGRE		2.700,00	100,00	CONCLUÍDA	454.147,49	491.104,00
26	9299	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 6.024,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES - PI	TD 04	MIGUEL ALVES		6.024,00	100,00	CONCLUÍDA	567.667,92	567.667,92
27	12456	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI COM UMA ÁREA DE 5.100,00 M <sup>2</sup>	TD 04	DEMERVAL LOBÃO		5.100,00	100,00	CONCLUÍDA	858.817,03	858.817,03
28	10812	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI – ÁREA 9.847,50 M <sup>2</sup>	TD 06	VALENÇA		9.847,50	100,00	CONCLUÍDA	951.607,50	1.103.484,06
29	13402	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM ÁREA DE 1.920,00M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI	TD 04	TERESINA-PI		1.920,00	100,00	CONCLUÍDA	298.883,33	298.883,33
30	8638	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA 5.051,20 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS/PI - CT 067/2022	TD 04	JOSÉ DE FREITAS		5.051,20	97,15	CONCLUÍDA	458.594,93	445.538,84
31	9969	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 9.360,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE LAGOINHA DO PIAUÍ - PI	TD 02	LAGOINHA DO PIAUÍ		9.360,00	100,00	CONCLUÍDA	987.769,29	987.769,29
32	11582	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA-PI, COM UMA ÁREA DE 19.680,00M <sup>2</sup>	TD 04	AGRICOLÂNDIA		19.680,00	100,00	CONCLUÍDA	2.514.703,88	2.514.703,88
33	11854	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES -PI, COM EXT 20,70 KM	TD 04	MIGUEL ALVES	20,70		100,00	CONCLUÍDA	1.175.626,38	1.175.626,38
34	12530	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO ININGA, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, COM UMA ÁREA DE 3.600,00M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA		3.600,00	100,00	CONCLUÍDA	493.154,78	493.154,78
35	11599	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRAS - PI, COM UMA EXTENSÃO DE 18,43 KM	TD 02	BARRAS	18,43		100,00	CONCLUÍDA	1.014.707,87	1.014.707,87
36	8049	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE FLORESTA-PI, COM ÁREA DE 2.794,12 M <sup>2</sup> . CONVÊNIO 897099/2019 - CT 103/2021	TD 07	FLORESTA		2.794,12	100,00	CONCLUÍDA	471.235,75	446.982,46
37	9571	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, TRECHOS: ENTRE POVOADO BARREIRO / POVOADO MUCAMBO, COM 17,770 KM DE EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE BARRAS - PI	TD 02	BARRAS - PI	17,70		100,00	CONCLUÍDA	961.444,32	961.444,32
38	13773	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA HORA-PI, TRECHO 1 – POVOADO TIJUCO AO POVOADO PASSA TEMPO EXTENSÃO DE 11,00 KM	TD 03	BOA HORA	11,00		100,00	CONCLUÍDA	512.710,92	512.710,92
39	5974	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PIAUÍ - CONVÊNIO 908650, EXTENSÃO 28,91 KM	TD 04	TERESINA	28,91		100,00	CONCLUÍDA	665.872,47	880.547,29
40	12342	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI, ÁREA 8.256,00 M <sup>2</sup>	TD 02	PEDRO II		8.256,00	100,00	CONCLUÍDA	679.473,10	679.473,10
41	13132	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL, TRECHO I – POVOADO ALTO DO MEIO 2 E POVOADO FORMIGA LIGANDO À SEDE DE CAMPO MAIOR – PI, COM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 13,50KM.	TD 04	CAMPO MAIOR - PI	13,50		100,00	CONCLUÍDA	783.767,50	783.767,50
42	10991	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR COM 4.500,00 M <sup>2</sup>	TD 03	CAMPO MAIOR - PI		4.500,00	100,00	CONCLUÍDA	618.866,43	618.866,43
43	12648	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, EXTENSÃO TOTAL DE 5,50KM	TD 04	TERESINA-PI	5,50		100,00	CONCLUÍDA	289.766,15	289.766,15
44	12489	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, COM ÁREA DE 1.724,40 m <sup>2</sup>	TD 01	PARNAÍBA			100,00	CONCLUÍDA	373.534,72	425.646,26



45	12759	PARALELEPÍEDO ÁREA 1.680,00 M²	TD 02	MASSAPÊ-PI		1.680,00	100,00	CONCLUÍDA	225.432,72	225.432,72
46	11504	PARALELEPÍEDO, ÁREA: 10.301,00M2	TD 03	ITAINOPOLIS - PI		10.301,00	100,00	CONCLUÍDA	1.086.805,64	1.173.750,10
47	11030	PARALELEPÍEDO ÁREA 10.332,00 M²	TD 03	IPIRANGA - PI		10.332,00	100,00	CONCLUÍDA	1.086.058,44	1.259.827,80
48	11767	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS POVOADOS VILÃO 01 E ESPINHEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 340,00 M2	TD 12	MASSAPÊ DO PIAUÍ			99,99	CONCLUÍDA	612.595,38	612.595,37
49	5506	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI	TD 02	BRASILEIRA		5.661,88	100,00	CONCLUÍDA	390.352,35	521.072,33
50	12459	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI, ÁREA 5.040,00M²	TD 04	SÃO PEDRO DO PIAUÍ		5.040,00	100,00	CONCLUÍDA	885.360,26	885.360,26
51	12830	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA - PI	TD 04	AGUA BRANCA			100,00	CONCLUÍDA	1.170.759,46	1.170.759,46
52	10552	REFORMA DO PRÉDIO SEDE, PRÉDIO ANEXO E SUAS GUARITAS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI, NA CIDADE DE TERESINA	TD 04	TERESINA			99,99	CONCLUÍDA	1.396.706,07	1.833.866,12
53	2651	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AV DOMINGOS RUFO, COM 757,80M NO MUNICÍPIO DE COCAL/PI - CT 024/2016	TD 01	COCAL		6.062,40	100,00	CONCLUÍDA	2.502.008,17	3.165.907,30
54	11551	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICÍPIO DE BATALHA - PI COM EXTENSÃO 9,50 KM	TD 02	BATALHA - PI	9,50		100,00	CONCLUÍDA	439.409,96	439.409,96
55	11851	ILUMINAÇÃO PISTA DE CAMINHADA, COM UMA EXTENSÃO DE 1.560m	TD 05	SANTA CRUZ DOS MILAGRES			100,00	CONCLUÍDA	220.122,90	220.122,90
56	11168	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 48,900 km	TD 06	BOCAÍNA	48,90		100,00	CONCLUÍDA	1.420.062,00	1.835.573,54
57	12220	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ZONA RURAL MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI, COM EXT. 24,00KM	TD 08	DIRCEU ARCOVERDE	24,00		100,00	CONCLUÍDA	1.064.083,73	1.064.083,73
58	10799	PASSAGEM MOLHADA 44,00 m	TD 08	SÃO LOURENÇO			100,00	CONCLUÍDA	367.168,28	407.556,79
59	8280	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, COM ÁREA TOTAL DE 2.014,34 M², NO MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PIAUÍ - PI	TD 09	SOCORRO DO PIAUÍ			100,00	CONCLUÍDA	554.840,57	554.840,57
60	13536	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ-PI, COM ÁREA 5.356,00 M²	TD 09	CONCEIÇÃO DO CANINDÉ		5.356,00	100,00	CONCLUÍDA	661.038,26	661.038,26
61	5586	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 26,86 km	TD 10	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		220.252,00	99,99	CONCLUÍDA	21.690.196,90	35.771.339,23
62	10993	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 8.821,00 m²	TD 04	LAGOA DO PIAUÍ		8.821,00	100,00	CONCLUÍDA	1.160.755,48	1.160.755,48
63	11607	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 6.240,00 M²	TD 04	UNIÃO		6.240,00	100,00	CONCLUÍDA	916.671,65	916.671,65
64	11649	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 1.090,00 m²	TD 07	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI		1.090,00	100,00	CONCLUÍDA	161.071,70	161.071,70
65	10976	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 19.473,00 m²	TD 07	SANTO INÁCIO DO PIAUÍ		19.473,00	99,99	CONCLUÍDA	1.824.429,55	2.090.186,03
66	12527	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 4.178,00 m²	TD 08	JOÃO COSTA		4.178,00	92,61	CONCLUÍDA	583.777,91	583.777,91
67	12800	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 1.653,90 m²	TD 12	QUEIMADA NOVA		1.653,90	100,00	CONCLUÍDA	238.727,36	238.727,36
68	12235	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 1.695,60 M²	TD 12	BETÂNIA-PI		1.695,60	100,00	CONCLUÍDA	232.050,13	238.638,56

69	13242	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 49,97 KM	TD 04	CURRALINHOS	49,97		99,99	CONCLUÍDA	2.138.060,97	2.138.060,96
70	10551	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ – PI, COM EXTENÇÃO DE 7,2 KM	TD 04	LAGOA DO PIAUÍ	7,20		99,99	CONCLUÍDA	398.466,71	398.466,67
71	11600	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE COM EXTENSÃO DE 12,00 M NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI	TD 06	SÃO JOÃO DA CANABRAVA			99,91	CONCLUÍDA	429.269,38	428.907,19
72	11473	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DE BONFIM DO PIAUÍ-PI, COM UMA ÁREA DE 1.020,00 M²	TD 08	BONFIM DO PIAUÍ			99,99	CONCLUÍDA	527.755,02	527.754,99
73	12628	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI-PI, COM EXTENSÃO DE 25,10 KM	TD 09	CANTO DO BURITI	25,10		100,00	CONCLUÍDA	1.753.452,36	1.753.452,36
74	11535	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOC. ALTO ALEGRE, NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE GILBUÉS - PI	TD 11	GILBUÉS			99,69	CONCLUÍDA	448.451,54	447.063,15
75	12866	EXECUÇÃO DE PASSAGEM MALHADA NA LOCALIDADE INGAZEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ-PI	TD 11	MONTE ALEGRE DO PIAUÍ			96,66	CONCLUÍDA	373.157,26	388.158,18
76	12741	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI, COM EXTENSÃO DE 15,07KM	TD 04	UNIÃO-PI	15,07		100,00	CONCLUÍDA	636.580,87	636.580,87
77	11025	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍ/PI – EXTENSÃO DE 34,5 KM	TD 05	IPIRANGA-PI	34,50		100,00	CONCLUÍDA	1.189.401,72	1.331.236,42
78	11803	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO(TSD), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BELÉM DO PIAUÍ - PI, EXT. 3.038 KM	TD 12	BELÉM DO PIAUÍ		21.873,00	100,00	CONCLUÍDA	1.974.403,59	1.974.403,59
79	10995	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI	TD 09	FLORIANO-PI		2.240,00	100,00	CONCLUÍDA	443.663,16	443.663,16
80	10980	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI – ÁREA 5.520,00 M²	TD 02	SÃO JOÃO ARRAIAL-PI		5.520,00	100,00	CONCLUÍDA	570.137,75	570.137,75
81	2162	CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL - MACRODRENAGEM OEIRAS	TD 07	OEIRAS			100,00	CONCLUÍDA	449.639,91	446.639,56
82	11939	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI, COM EXT. 10,00 KM	TD 09	FLORIANO	10,00		100,00	CONCLUÍDA	496.753,68	496.753,68
83	13543	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI, COM ÁREA 5.100,00 M²	TD 06	PICOS		5.100,00	100,00	CONCLUÍDA	581.845,10	538.147,52
84	11306	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI – EXTENSÃO DE 26,53 KM	TD 06	PICOS	26,53		100,00	CONCLUÍDA	973.345,95	1.107.764,97
85	11778	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI, COM EXTENSÃO DE 1,088 KM	TD 06	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	1,09		99,99	CONCLUÍDA	508.227,42	508.227,42
86	12270	RECUPERAÇÃO DE VICINAL, 19,50 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	TD 06	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	19,50		100,00	CONCLUÍDA	793.890,86	793.890,86
87	12263	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BONITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INHUMA/PI	TD 05	INHUMA - PI			100,00	CONCLUÍDA	153.511,54	153.511,54
88	10982	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA 8.250,00 M² NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI	TD 06	PICOS		8.250,00	100,00	CONCLUÍDA	1.086.828,04	1.104.709,27
89	10798	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS, COM ÁREA 8.599,00 M², NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI	TD 06	PICOS		8.599,00	100,00	CONCLUÍDA	819.613,82	944.589,71
90	10011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 5.329,00 M², NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ/PI	TD 12	MASSAPÊ		5.329,00	100,00	CONCLUÍDA	571.619,53	571.619,53
91	9396	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 8.183,00 M², NO MUNICÍPIO DE GEMINIANO - PI	TD 06	GEMINIANO		8.183,00	99,94	CONCLUÍDA	866.451,87	866.451,87
92	10796	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI – ÁREA 5.436,00 M²	TD 06	PICOS- PI		5.436,00	100,00	CONCLUÍDA	574.153,20	623.720,55
93	8939	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 7.525,00 M², NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PI	TD 07	FLORESTA		7.525,00	98,33	CONCLUÍDA	695.440,06	683.852,62

94	9815	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS, COM ÁREA 10.002,00 M², NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA - PI	TD 12	PAULISTANA		10.002,00	100,00	CONCLUÍDA	1.061.485,68	1.061.485,68
95	10204	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 9.961,00 M², NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI - CT 343/2022	TD 06	FRANCISCO SANTOS		9.961,00	100,00	CONCLUÍDA	1.053.537,29	1.053.537,29
96	9817	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 14.815,00 M², NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI	TD 06	SUSSUAPARA - PI		14.815,00	100,00	CONCLUÍDA	1.530.219,32	1.530.219,32
97	11525	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI – ÁREA 15.053,00 M²	TD 06	PICOS		15.053,00	100,00	CONCLUÍDA	1.804.662,18	1.711.583,65
98	11778	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI, COM EXTENSÃO DE 1,088 KM	TD 06	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	1,09		99,99	CONCLUÍDA	508.227,42	508.219,42
99	11805	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS,ZONA URBANA,MUNICÍPIO DE PICOS - PI,ÁREA 10.124,00M²	TD 06	PICOS		10.124,00	99,22	CONCLUÍDA	1.429.276,90	1.417.973,74
100	12972	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI,COM EXTENÇÃO 41,76KM	TD 04	NAZÁRIA	41,76		100,00	CONCLUÍDA	2.203.131,00	2.203.131,53
101	11186	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI – ÁREA 15.053,00 M²	TD 06	PICOS		15.053,00	100,00	CONCLUÍDA	1.804.662,18	1.804.662,18
102	12457	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EXTENSÃO DE 24,17 KM	TD 04	DEMERVAL LOBÃO-PI	24,17		100,00	CONCLUÍDA	1.190.343,70	1.190.343,70
103	10974	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO – ÁREA 14.909,00 M²	TD 04	ALTOS		14.909,00	100,00	CONCLUÍDA	1.602.832,69	1.763.955,05
104	10990	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 5.450,00M²	TD 04	TERESINA		5.450,00	100,00	CONCLUÍDA	581.645,35	581.645,35
105	10996	MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM BANHO DILUÍDO NA PISTA DE ROLAMENTO, TRECHO: ENTR. DA PI-214 / POVOADO BONFIM (ESPERANTINA-PI), COM EXTENSÃO DE 7,150 KM	TD 02	ESPERANTINA		44.318,75	100,00	CONCLUÍDA	3.423.069,10	3.423.069,10
106	9350	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 4.728,00 M², NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI	TD 04	LAGOA DE SÃO FRANCISCO		4.728,00	100,00	CONCLUÍDA	488.334,18	488.334,18
107	10998	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES/PI – EXTENSÃO DE 35,60 KM	TD 06	VERA MENDES	35,60		100,00	CONCLUÍDA	820.918,09	924.310,42
108	8223	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CURRAIS/PI - CT 143/2021	TD 11	CURRAIS			100,00	CONCLUÍDA	679.474,99	679.474,99
109	9318	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM ÁREA DE 14.011,40 M², NO MUNICÍPIO DE CURRAIS - PI	TD 11	CURRAIS		14.011,40	100,00	CONCLUÍDA	1.439.610,64	1.767.160,66
110	12139	CONSTRUÇÃO DE PISTA MÓDULO E ACADEMIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ÁREA 2.400,00 m²	TD 03	JUAZEIRO DO PIAUÍ			100,00	CONCLUÍDA	673.155,51	832.295,30
111	11652	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ALTO DA CRUZ (MUTIRÃO) ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI, COM ÁREA 1.398,18 m²	TD 04	SÃO PEDRO DO PIAUÍ			100,00	CONCLUÍDA	176.218,44	176.218,44
112	13536	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI, COM UMA ÁREA DE 5.356,00 M²	TD 07	CONCEIÇÃO DO CANINDÉ		5.356,00	100,00	CONCLUÍDA	588.228,72	661.038,26
113	12754	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI ÁREA 570,00 M²	TD 09	SÃO MIGUEL DO FIDALGO		570,00	100,00	CONCLUÍDA	89.545,00	110.923,96
114	12930	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA - ÁREA 702,70 M²	TD 11	ALVORADA DO GURGUÉIA		702,70	100,00	CONCLUÍDA	88.201,10	88.201,10

115	11933	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS,ZONA RURAL,MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI.COM ÁREA 5.010,00 M²	TD 06	SÃO JULIÃO		5.010,00	100,00	CONCLUÍDA	597.399,39	597.399,39
116	12117	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ- PI, COM EXTENSÃO DE 37,57 KM	TD 12	CURRAL NOVO DO PIAUÍ	37,57		100,00	CONCLUÍDA	1.898.541,97	1.898.541,97
117	10988	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS NAS ZONAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS DE: BELÉM DO PIAUÍ, CURRAL NOVO, SÃO JOÃO DA CANABRAVA E SÃO JOSÉ DO PIAUÍ COM UMA ÁREA TOTAL DE 21.292,98M²	TD-12, TD-06	BELÉM DO PIAUÍ, CURRAL NOVO, SÃO JOÃO DA CANABRAVA E SÃO JOSÉ DO PIAUÍ		21.292,98	100,00	CONCLUÍDA	2.705.837,35	2.705.837,35
118	12225	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - PI	TD 12	MASSAPÊ			100,00	CONCLUÍDA	1.120.527,61	1.120.527,61
119	13689	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COM ABRIGO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI	TD 11	REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI			100,00	CONCLUÍDA	220.452,39	220.452,39
120	642	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DE OEIRAS - PI	TD 07	OEIRAS			99,61	CONCLUÍDA	30.126.829,17	38.212.519,61
121	10235	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AROAZES -PI	TD 05	AROAZES		5.940,00	100,00	CONCLUÍDA	629.896,99	629.896,99
122	9636	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 19.566,00 M², NO MUNICÍPIO DE BARRA D'ALCÂNTARA - PI	TD 05	BARRA D'ALCÂNTARA		19.566,00	100,00	CONCLUÍDA	1.944.138,14	1.944.138,14
123	10195	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 9.570,00 M², NO MUNICÍPIO DE AROAZES/PI - CT 339/2022.	TD 05	AROAZES		9.570,00	100,00	CONCLUÍDA	1.005.040,66	1.005.040,66
<b>TOTAL</b>						<b>631,14</b>	<b>761.180,93</b>		<b>153.727.862,33</b>	<b>180.528.788,61</b>

## DESEMPENHO

### ► PRINCIPAIS ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Atualmente, constam em execução 129 obras, com investimentos que totalizam R\$ 766.223.735,11 (setecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos). Algumas delas incluem:

#### **REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPUS DAS UESPI DE PICOS, URUCUÍ E BOM JESUS:**

- Importantes obras de melhoria da infraestrutura e modernização dos Campus.

#### **CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:**

- Projetos em municípios como Alto Longá, Parnaíba e Esperantina, com impacto direto na logística e mobilidade regional.

#### **MELHORIAS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA:**

- Obras em Picos e Campo Alegre do Fidalgo, incluindo ampliações de campus universitários e construções de espaços públicos.

#### **RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E DRENAGEM URBANA:**

- Projetos em Conceição do Canindé e Parnaíba, voltados para a prevenção de enchentes e a segurança hídrica;
- Elaboração do plano de segurança da barragem Piracuruca;
- Elaboração do Plano de segurança da barragem Algodões II;
- Obras e serviços de manutenção das barragens de responsabilidade do IDEPI;
- Obras e serviços de engenharia na barragem Nova Algodões;
- Obras e serviços de engenharia na barragem Atalaia;
- Obras e serviços de engenharia de recuperação da barragem Pedra Redonda;
- Visita de inspeção de segurança das barragens de responsabilidade do IDEPI;
- Levantamento de informações necessárias para elucidar questionamentos levantados pelo relatório da CGU sobre a barragem Tinguis no município de Brasileira;
- Elaboração de orçamentos e termos de referência para as ações de elaboração de projetos da barragem de Castelo e da adutora para São Raimundo Nonato.

# ATIVIDADES EM ANDAMENTO

EM EXECUÇÃO										
ITEM	ID SIMO	OBJETO	TD	MUNICÍPIO	KM	M²	%	ESTÁGIO ATUAL	VALOR CONTRATUAL (R\$)	DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO
1	10142	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS – TD4	TD 04	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO TD-04		570.000,00	27,81	EM EXECUÇÃO	70.289.958,89	30/11/2024
2	13259	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, ÁREA 8.820,00M²	TD 04	DEMERVAL LOBÃO		8.820,00	52,06	EM EXECUÇÃO	1.370.321,25	30/11/2024
3	12719	MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO – TSD, NO MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ/PI À COIVARAS/PI, COM EXTENSÃO DE 16,590 KM	TD 04	ALTO LONGÁ		132.723,44	43,40	EM EXECUÇÃO	15.217.884,26	30/11/2024
4	4997	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA PI-216, TRECHO JUAZEIRO DO PIAUÍ/MILTON BRANDAO, COM EXTENSÃO DE 68,48 KM	TD 03	JUAZEIRO DO PIAUÍ		547.840,00	18,55	EM EXECUÇÃO	23.888.264,67	31/10/2024
5	11145	REFORMA CAMPUS UESPI BOM JESUS	TD 11	BOM JESUS			91,02	EM EXECUÇÃO	3.050.829,17	30/11/2024
6	11806	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 12.875,82 m²	TD 06	SÃO JOÃO DA CANABRAVA		12.875,82	95,11	EM EXECUÇÃO	1.546.189,61	30/11/2024
7	10227	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DE JULIO BORGES, NA LOCALIDADE LAGOA DE MEL, COM EXTENSÃO DE 50 METROS, NO MUNICÍPIO DE JULIO BORGES/PI – CONVÊNIO N° 894024/ 2019	TD 11	JÚLIO BORGES			8,65	EM EXECUÇÃO	411.599,10	31/05/2024
8	10986	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 5.490,00 m²	TD 12	QUEIMADA NOVA		5.490,00	0,00	EM EXECUÇÃO	566.399,62	14/08/2023
9	13537	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ-PI, COM ÁREA 5.309,00 M²	TD 09	NAZARÉ DO PIAUÍ		5.309,00	39,20	EM EXECUÇÃO	530.668,56	01/07/2024
10	12589	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO/PI – ÁREA 5.988,00 M²	TD 11	MANOEL EMÍDIO		5.988,00	18,69	EM EXECUÇÃO	647.003,50	03/06/2024
11	11386	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UESPI, NO MUNICÍPIO DE URUCUI - PI	TD 10	URUCUI			86,72	EM EXECUÇÃO	2.469.840,45	31/12/2024
12	12369	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS: JARDIM DO MULATO-PI, SÃO PEDRO DP PIAUÍ-PI, PEDRO II - PI E OEIRAS -	TD 07	JARDIM DO MULATO-PI, SÃO PEDRO DP PIAUÍ-PI, PEDRO II - PI E OEIRAS - PI,	217,16		44,80	EM EXECUÇÃO	10.628.033,24	30/11/2024
13	11124	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALA E DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, NO CAMPUS PROF. BARROS ARAÚJO - UESPI EM PICOS-PI	TD 06	PICOS			72,50	EM EXECUÇÃO	3.598.109,36	30/11/2024
14	5500	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM ÁREA DE 5.772,00M²	TD 03	BOA HORA		5.772,00	67,54	EM EXECUÇÃO	473.369,83	15/08/2023
15	10554	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO RIO GUARIBAS , COM ÁREA TOTAL DE 1.140.000,00 M2	TD 06	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO TD-06		1.140.000,00	7,77	EM EXECUÇÃO	84.833.100,99	31/10/2024
16	12918	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ATALAIA, ESTUDOS DE GEOTECNIA ESPECIAL (GEOFÍSICO) E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE EROSÕES E ACESSORAMENTO NO REASSENTAMENTO	TD 11	SEBASTIAO BARROS			64,58	EM EXECUÇÃO	4.583.088,62	30/11/2024
17	12643	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ	TD 00	DIVERSOS MUNICÍPIOS			28,27	EM EXECUÇÃO	2.984.558,68	30/11/2024
18	12029	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE NOVA ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE COCAL	TD 02	COCAL			0,44	EM EXECUÇÃO	205.192.255,22	30/11/2024
19	8651	RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PEDRA REDONDA, NO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CANINDE-PI - CONVÊNIO 915500	TD 07	CONCEÇÃO DO CANINDE			13,79	EM EXECUÇÃO	10.997.174,12	30/11/2024
<b>TOTAL</b>					<b>217,16</b>	<b>2.434.818,26</b>			<b>442.805.279,31</b>	

# ATIVIDADES EM ANDAMENTO

CONTRATADAS - EM EXECUÇÃO										
ITEM	ID SIMO	OBJETO	TD	MUNICÍPIO	KM	M <sup>2</sup>	%	ESTÁGIO ATUAL	VALOR (R\$)	DATA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO
1	10152	CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM ALGODÕES II- CURIMATÁ/PI	TD 01	CURIMATÁ			72,58	EM EXECUÇÃO	895.665,73	31/05/2024
2	2287	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM	TD 02	COCAL			9,22	EM EXECUÇÃO	4.712.446,15	01/11/2019
3	1977	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM NOVA ALGODÕES	TD 02	COCAL			88,88	EM EXECUÇÃO	2.519.186,03	01/06/2022
4	9207	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS CIVIS DA BARRAGEM SALINAS	TD 07	SÃO FRANCISCO			26,14	EM EXECUÇÃO	615.407,95	10/02/2023
5	9191	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE), INCLUINDO TREINAMENTO DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM PIRACURUCA, NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI	TD 02	PIRACURUCA			85,77	EM EXECUÇÃO	1.087.887,31	01/04/2024
6	9281	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS CIVIS DA BARRAGEM PIRACURUCA - NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI	TD 02	PIRACURUCA			61,42	EM EXECUÇÃO	583.808,40	04/03/2024
7	4688	ACOMPANHAMENTO, APOIO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM TINGUIS NO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA, NO ESTADO DO PIAUÍ	TD 03	BRASILEIRA			97,19	EM EXECUÇÃO	1.846.020,29	01/11/2023
8	11467	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	TD 04	TERESINA-PI		158.332,21	97,22	EM EXECUÇÃO	14.511.090,20	31/05/2024
9	5890	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO —ÁREA 2.251,60 M2,	TD 04	ALTOS		2.251,60	99,99	EM EXECUÇÃO	443.519,43	31/08/2024
10	11729	PARALELEPÍEDO DE VIAS NA ZONA RURAL	TD 04	SÃO MIGUEL DO TAPUIO		26.370,00	49,41	EM EXECUÇÃO	3.380.104,08	30/06/2024
11	10237	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	TD 04	ALTOS		5.506,00	59,00	EM EXECUÇÃO	581.828,68	15/12/2023
12	8486	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO - PI	TD 04	JARDIM DO MULATO			64,22	EM EXECUÇÃO	242.336,73	04/05/2022
13	8787	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LAGOINHA- PI	TD 04	LAGOINHA			86,25	EM EXECUÇÃO	532.520,48	27/03/2023
14	9118	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE HUGO NAPOLEÃO - PI	TD 04	HUGO NAPOLEAO			98,96	EM EXECUÇÃO	773.063,05	30/04/2024
15	11213	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUI/PI	TD 04	SÃO PEDRO DO PIAUI			0,00	EM EXECUÇÃO	981.325,22	24/06/2022
16	8807	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO - PI	TD 04	JARDIM DO MULATO			79,90	EM EXECUÇÃO	265.142,80	06/10/2022
17	11105	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO/PI - ÁREA 6.930,00 M <sup>2</sup>	TD 04	UNIÃO		6.930,00	54,41	EM EXECUÇÃO	700.842,77	18/12/2023
18	10236	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 5.210,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES/PI	TD 04	MIGUEL ALVES		5.210,00	93,96	EM EXECUÇÃO	531.540,62	02/02/2023
19	9762	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 4.959,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE AMARANTE - PI	TD 04	AMARANTE		4.959,00	44,77	EM EXECUÇÃO	523.273,55	31/01/2024
20	13202	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI COM ÁREA DE 3.156,00M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA-PI		3.156,00	55,64	EM EXECUÇÃO	499.081,21	30/09/2024
21	11590	CONSTRUÇÃO DE ORLA DE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÃO FRANCISCO - PI	TD 02	LAGOA DO SÃO FRANCISCO	1,76		29,84	EM EXECUÇÃO	1.398.294,30	30/09/2024
22	8194	URBANIZAÇÃO DE AÇUDE E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE LAGOINHA-PI - CT 148/2021	TD 04	LAGOINHA DO PI			84,00	EM EXECUÇÃO	1.026.127,96	30/07/2023
23	4826	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD NOS MUNICÍPIOS DE ALTOS, CURIMATÁ, DEMERVAL LOBÃO, JATOBÁ DO PIAUÍ, JOSÉ DE FREITAS, MIGUEL ALVES E MORRO CABEÇA NO TEMPO - CONVÊNIO 838065		ALTOS, CURIMATÁ, DEMERVAL LOBÃO, JATOBÁ DO PIAUÍ, JOSÉ DE FREITAS, MIGUEL ALVES E MORRO CABEÇA NO TEMPO			70,49	EM EXECUÇÃO	2.291.078,69	30/06/2024
24	12492	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL DAS AV. GERARDO VASCONCELOS, RUA VOLTA REDONDA E AV. ALVINA FERNANDES NO BAIRRO PLANALTO URUGUAI NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI. COM ÁREA DE 2.039.00 M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA		2.039,00	97,03	EM EXECUÇÃO	342.121,69	30/04/2024

## ATIVIDADES EM ANDAMENTO

25	9291	EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - 54 UND - MSD EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI - CONVÊNIO 907037	TD 04	UNIÃO			0,00	EM EXECUÇÃO	993.173,86	09/06/2022
26	13651	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: PI - 115 NA LOCALIDADE SANTA ALICE, PASSANDO PELAS LOCALIDADES 96, SANTA ALZIRA, CACIMBA NO SENTIDO DO POVOADO LAGOINHA NA PI-323, EXTENSÃO DE 17,70 KM	TD 03	JATOBÁ DO PI	17,70		63,99	EM EXECUÇÃO	836.401,97	30/09/2024
27	12491	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL BELA VISTA	TD 04	TERESINA			98,01	EM EXECUÇÃO	450.945,05	31/08/2024
28	13003	PAV. PARALELEPÍPEDO PEDRO II 9.011,75 M <sup>2</sup>	TD 02	PEDRO II		9.011,75	23,24	EM EXECUÇÃO	1.294.385,39	31/08/2024
29	10190	PARALELEPÍPEDO - ÁREA: 5.041,00m <sup>2</sup> ,	TD 03	LUIS CORREIA		5.041,00	67,83	EM EXECUÇÃO	545.403,34	21/10/2022
30	9404	PARALELEPÍPEDO - 14.323,00 M <sup>2</sup>	TD 02	BATALHA - PI		14.323,00	97,01	EM EXECUÇÃO	1.469.511,42	02/02/2023
31	12940	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL TRECHO 1 - LOCALIDADE CASSIANO À LOCALIDADE INÁCIO ANDRÉ COM EXTENSÃO DE 6,70KM	TD 03	PORTO - PI	6,70		59,61	EM EXECUÇÃO	311.951,97	30/09/2024
32	13669	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO (INCLUINDO PROJETO DE INTERIORES) E COMPLEMENTARES PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SASC	TD 04	TERESINA - PI			39,99	EM EXECUÇÃO	325.806,08	30/09/2024
33	13363	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD, TSS, COM BANHO DILUÍDO NOS ACOSTAMENTOS, 2º SUBTRECHO COM 10,51 KM DA RODOVIA PI – 213, (VOLTA DA JUREMA), COM 75,60 KM DE EXTENSÃO	TD 02	ESPERANTINA	75,60		70,72	EM EXECUÇÃO	4.350.432,36	30/09/2024
34	8837	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI	TD 08	CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA			74,91	EM EXECUÇÃO	868.368,21	31/03/2023
35	6070	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - CONVÊNIO 907472	TD 08	DOM INOCÊNCIO			0,00	EM EXECUÇÃO	978.996,54	20/04/2023
36	7050	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI, ESTADO DO PIAUÍ - CONVÊNIO 907015	TD 09	CANTO DO BURITI			0,00	EM EXECUÇÃO	982.423,12	01/07/2024
37	8244	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	TD 09	NOVA SANTA RITA			80,77	EM EXECUÇÃO	778.847,92	01/09/2022
38	7049	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, ESTADO DO PIAUÍ - CONVÊNIO 907008	TD 11	CURIMATÁ			0,00	EM EXECUÇÃO	983.350,00	O.S.26/05/2022 01/06/2022
39	5410	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, TERRAPLANAGEM, SISTEMA VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO REASSENTAMENTO DA BARRAGEM ATALAIA, NOS MUNICÍPIOS DE SEBASTIÃO BARROS E CORRENTE/PI - CT 019/2020	TD 11	CORRENTE/SEBASTIÃO BARROS			98,19	EM EXECUÇÃO	10.346.993,38	01/09/2023
40	8607	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE, ESTADO DO PIAUI - CONVÊNIO 907033	TD 01	ILHA GRANDE			0,00	EM EXECUÇÃO	982.422,96	06/05/2024 (PARALISADA- 01/07/24)
41	10397	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 14.827,00 m <sup>2</sup>	TD 08	SÃO BRAZ		14.827,00	69,12	EM EXECUÇÃO	1.523.594,51	01/03/2023
42	11265	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 5.112,35 m <sup>2</sup>	TD 08	CAMPO ALEGRE DO FIDALGO		5.112,35	0,00	EM EXECUÇÃO	551.512,73	01/02/2024
43	10560	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E TSD MUNICÍPIOS DO TD-12	TD 12	VÁRIOS		1.020.000,00	6,08	EM EXECUÇÃO	80.445.804,53	18/10/2024
44	13123	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 24.001,60 m <sup>2</sup>	TD 06	DIVERSOS		24.001,60	49,10	EM EXECUÇÃO	3.542.651,92	30/09/2024
45	12311	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 8.240,00 m <sup>2</sup>	TD 11	JÚLIO BORGES		8.240,00	73,66	EM EXECUÇÃO	999.999,74	30/09/2024
46	8859	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, PASSEIO E UM PORTAL DE ENTRADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI	TD 02	SÃO MIGUEL DO TAPUIO			80,62	EM EXECUÇÃO	2.080.890,00	16/09/2022

## ATIVIDADES EM ANDAMENTO

47	5387	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA NA TENSÃO DE 34,5 KV E BAIXA TENSÃO 380/220 V, PARA ATENDER A DEMANDA ENERGÉTICA DA ADUTORA PADRE LIRA NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO-PI	TD 08	DOM INOCÊNCIO			95,05	EM EXECUÇÃO	602.776,84	10/01/2023
48	10341	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MICRODRENAGEM URBANA NOS BAIROS RODAGEM DE PICOS E SANTA TERESA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI	TD 07	OEIRAS			89,71	EM EXECUÇÃO	4.535.250,69	30/06/2024
49	10800	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AVELINO LOPES - PI, ÁREA 664,60M <sup>2</sup> ;	TD 11	AVELINO LOPES -PI		664,60	0,00	EM EXECUÇÃO	103.609,78	05/05/2023
50	11082	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA -PI, ÁREA 1.732,32 M <sup>2</sup>	TD 11	SANTA FILOMENA -PI		1.732,32	0,00	EM EXECUÇÃO	295.893,92	05/05/2023
51	766	ADUTORA PADRE LIRA - AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES - CONVÊNIO 673792	TD 08	DOM INOCÊNCIO			99,96	EM EXECUÇÃO	12.244.209,37	31/07/2024
52	749	ADUTORA PADRE LIRA - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS	TD 08	DOM INOCÊNCIO			81,55	EM EXECUÇÃO	5.968.378,76	31/09/2024
53	5744	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE JACOBINA DO PIAUÍ/PI – EXTENSÃO DE 14 KM	TD 12	JACOBINA	14,00		34,03	EM EXECUÇÃO	440.686,76	01/05/2023
54	10811	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ/PI – EXTENSÃO DE 10 KM	TD 06	CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	10,00		79,64	EM EXECUÇÃO	341.712,76	30/09/2023
55	10405	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE INHUMA/PI – EXTENSÃO DE 14,40 KM	TD 05	INHUMA			73,17	EM EXECUÇÃO	358.894,14	30/04/2023
56	11476	PASSAGEM MOLHADA COM ÁREA DE 145,00 M <sup>2</sup> NO MUNICÍPIO DE BELEM DO PIAUÍ	TD 06	BELEM DO PIAUÍ			87,81	EM EXECUÇÃO	271.562,90	31/05/2024
57	9726	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 9.999,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ - PI	TD 07	SANTA CRUZ		9.999,00	90,05	EM EXECUÇÃO	1.017.413,86	05/12/2022
58	9725	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 5.109,00 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI	TD 06	SÃO LUÍS DO PIAUÍ		5.109,00	89,99	EM EXECUÇÃO	532.340,48	15/11/2022
59	12360	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO SACO DA VÁRZEA COM UMA ÁREA DE 6.030,00M <sup>2</sup> , NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ/PI	TD 06	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ		6.030,00	43,25	EM EXECUÇÃO	784.082,07	31/05/2024
60	3611	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	TD 05	IPIRANGA-PI			91,28	EM EXECUÇÃO	482.960,17	31/07/2024
61	12995	DIVERSOS TRECHOS COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,63KM E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM EXTENSÃO TOTAL DE 24,00M NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PIAUÍ/PI	TD 06	BELEM DO PIAUÍ	34,63		98,88	EM EXECUÇÃO	2.002.076,58	31/08/2024
62	12902	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS TRECHOS NOS MUNICÍPIOS DE ARRAIAL DO PIAUÍ-PI E TANQUE DO PIAUÍ-PI COM ÁREA DE 10.326,00M <sup>2</sup>	TD 06	TANQUE		10.326,00	53,73	EM EXECUÇÃO	1.857.475,28	31/08/2024
63	13538	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ - PI. COM UMA ÁREA DE	TD 06	SANTANA		5.016,00	89,97	EM EXECUÇÃO	598.045,02	31/08/2024
64	9635	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXTENSÃO DE 44,24 KM	TD 04	PASSAGEM FRANCA	44,24		84,96	EM EXECUÇÃO	1.010.129,95	28/09/2022
65	5593	1ª ETAPA DO MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD COM BANHO DILUÍDO NA PISTA DE ROLAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS COM BANHO DILUÍDO NOS ACOSTAMENTOS, DA RODOVIA PI-213, NO TRECHO: ESPERANTINA / ENTRONC. PI-305 (VOLTA DA JUREMA), COM 75,600 KM DE EXTENSÃO	TD 02	ESPERANTINA	75,60		89,83	EM EXECUÇÃO	9.866.483,76	29/02/2024
66	8913	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, EXTENSÃO DE 32,40 KM, LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE BENEDITINOS A PRATA DO PIAUÍ - PI	TD 04	BENEDITINOS / PRATA	32,40		68,56	EM EXECUÇÃO	769.403,31	06/06/2022
67	9631	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 1,15 Km	TD 02	ESPERANTINA	1,15		84,82	EM EXECUÇÃO	3.232.262,41	02/01/2023
68	8901	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA TOTAL DE 6.008,10 M <sup>2</sup>	TD 10	RIBEIRO GONÇALVES		6.008,10	95,47	EM EXECUÇÃO	555.757,33	15/01/2023
69	9433	DEMERVAL LOBÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - ÁREA 4.661,58M <sup>2</sup>	TD 04	DEMERVAL LOBÃO		4.661,58	89,91	EM EXECUÇÃO	463.447,83	28/02/2023
70	10801	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONV. CEF ÁREA - 11.207,60 M <sup>2</sup>	TD 02	ESPERANTINA		11.207,60	21,78	EM EXECUÇÃO	2.019.005,86	31/07/2024

# ATIVIDADES EM ANDAMENTO

71	5382	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM ÁREA 15.563,18 m²	TD 02	ESPERANTINA		15.563,18	58,39	EM EXECUÇÃO	2.336.203,63	28/02/2024
72	5623	PAV. PARALELEPÍEDO - CONVÊNIO CODEVASF - 24.441,05 m²	TD 02	ESPERANTINA		24.441,05	22,64	EM EXECUÇÃO	1.823.290,49	31/07/2024
73	9220	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM UMA ÁREA DE 23.240,00 M², NO MUNICÍPIO DE CORRENTE - PI	TD 11	CORRENTE		23.240,00	96,65	PARALISADA	1.881.579,72	15/05/2023
74	8077	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA-PI, ÁREA 2.277,60 M² - CONVÊNIO 897099/2019 - CT 098/2021	TD 11	ALVORADA DO GURGUÉIA		2.277,60	62,24	EM EXECUÇÃO	329.371,81	31/07/2024
75	13199	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO - PI, COM ÁREA TOTAL DE 2.772,00M²	TD 11	CRISTINO CASTRO		2.772,00	48,74	EM EXECUÇÃO	431.079,17	31/08/2024
76	12340	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ-PI	TD 06	MASSAPÊ DO PIAUÍ			50,76	EM EXECUÇÃO	845.969,88	31/01/2024
77	10979	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA - ÁREA 4.981,00 M²	TD 11	ALVORADA DO GURGUÉIA		4.981,00	83,63	EM EXECUÇÃO	521.451,31	30/09/2023
78	5969	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ	TD 08	SÃO BRAZ DO PIAUÍ		1.695,00	40,44	EM EXECUÇÃO	385.379,22	21/04/2024
79	12121	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI - ÁREA 4.938,00 M2, CONVÊNIO 887234/2019/MDR/CODEVASF	TD 08	CAMPO ALEGRE DO FIDALGO		4.938,00	0,00	EM EXECUÇÃO	299.874,53	09/03/2022
80	10073	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 7.002,00 M², NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO/PI - CT 335/2022	TD 11	MORRO CABEÇA NO TEMPO		7.002,00	60,06	EM EXECUÇÃO	744.937,98	28/04/2023
81	5374	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, ÁREA: 5.997,23 M², NO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA - PI	TD 08	JOÃO COSTA		5.997,23	34,03	EM EXECUÇÃO	418.848,40	30/11/2023
82	13574	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI COM UMA ÁREA DE 5.404,00M².	TD 11	CORRENTE		5.404,00	47,42	EM EXECUÇÃO	586.327,02	17/07/2024
83	12854	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO - PI, COM ÁREA TOTAL DE 150,00M2.	TD 11	CRISTINO CASTRO			31,08	EM EXECUÇÃO	215.071,83	31/08/2024
84	10669	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO PLANÍCIE LITORÂNEA, COM ÁREA TOTAL DE 1.020.000,00 M2	TD 01	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO TD-01		1.020.000,00	2,70	EM EXECUÇÃO	84.765.396,19	29/02/2024
85	641	BARRAGEM ATALAIA	TD 11	SEBASTIAO BARROS			85,49	EM EXECUÇÃO	87.787.714,02	31/07/2024
86	12486	SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DÚPLO COM BANHO DILUÍDO - TSD NA AV. BEIRA RIO NO BAIRRO TABULEIROS NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, COM UMA EXTENSÃO DE 2,56KM	TD 01	PARNAÍBA			93,18	EM EXECUÇÃO	3.188.416,06	30/11/2024
87	12487	SERVIÇOS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES, NA LOCALIDADE BEIRA RIO, MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI	TD 01	PARNAÍBA			93,90	EM EXECUÇÃO	2.994.660,65	30/09/2024
<b>TOTAL</b>						313,78	2.494.375,77		298.164.447,50	

RESUMO			
ITEM			
1	CONCLUÍDAS EM 2024	123	180.528.788,61
2	EM EXECUÇÃO	19	442.805.279,31
3	CONTRATADAS	87	298.164.447,50
4	NÃO INICIADAS	23	25.254.008,30
<b>TOTAL</b>		<b>252</b>	<b>946.752.523,72</b>

## ATIVIDADES EM ANDAMENTO

NÃO INICIADAS										
ITEM	ID SIMO	OBJETO	TD	MUNICÍPIO	KM	M <sup>2</sup>	%	ESTÁGIO ATUAL	VALOR (R\$)	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO
1	6071	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI - CONVÊNIO 907471 (28 unidades)	TD 02	LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI			0,00	EM EXECUÇÃO	975.785,83	04/04/2023
2	9405	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM EXTENSÃO DE 2,50 KM, NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI	TD 04	MONSENHOR GIL	2,50		0,00	EM EXECUÇÃO	75.475,68	05/07/2022
3	11777	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ZONA RURAL MUNICÍPIO DE PIO IX -PI, COM EXT.13,05 KM		PIO IX	13,05		0,00	EM EXECUÇÃO	579.075,14	05/03/2024
4	12440	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TERESINA-PI	TD 04	TERESINA			0,00	EM EXECUÇÃO	146.955,48	08/04/2024
5	6073	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM - CONVÊNIO 907469	TD 06	AROEIRAS DO ITAIM			0,00	EM EXECUÇÃO	986.542,69	01/07/2024
6	11738	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁPI, NA LOCALIDADE DEUS VIDA	TD 04	ALTO LONGA		84,00	0,00	EM EXECUÇÃO	315.551,02	03/06/2024
7	10198	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA/PI	TD 04	AGRICOLÂNDIA			0,00	EM EXECUÇÃO	299.422,39	22/09/2022
8	11213	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ/PI	TD 04	SÃO PEDRO DO PIAUÍ			0,00	EM EXECUÇÃO	981.325,22	23/06/2022
9	13639	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO MESTRE DEZINHO NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI, ÁREA 6.988,58M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA - PI		6.988,58	0,00	EM EXECUÇÃO	1.992.769,24	23/08/2024
10	13611	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPÓLITO - PI,ÁREA 7.122,00M <sup>2</sup>	TD 06	MONSENHOR HIPÓLITO		7.122,00	0,00	EM EXECUÇÃO	984.855,42	30/09/2024
11	13834	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI, COM ÁREA TOTAL DE 3.384,00 M <sup>2</sup>	TD 04	TERESINA		3.384,00	0,00	EM EXECUÇÃO	465.934,87	07/11/2024
12	12359	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI, TRECHO: TABOCA A LAGOA DA BURRA, ENTENSÃO DE 8,00KM	TD 11	MORRO CABEÇA NO TEMPO	8,00		0,00	EM EXECUÇÃO	321.705,94	25/09/2024
13	12312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL TRECHO 1 – ENTR. PI379 / POVOADO PEDRA ROLADA, EXTENSÃO 0,87KM; TRECHO 2 – POV. PEDRA ROLADA EXT. 0,35KM; TRECHO 3 – LOC. VOLTA DO MORRO / PI-379 EXT. 3,28 NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI, COM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 4,50KM	TD 06	PICOS	4,50		0,00	EM EXECUÇÃO	229.771,08	06/05/2024
14	12947	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ/PI	TD 04	LAGOA DO PIAUÍ/PI			0,00	EM EXECUÇÃO	783.891,92	28/08/2024
15	12932	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 1.332,00M <sup>2</sup> , LOTE II, SICONV/CONV. Nº 894024/2019/MDR/CEF	TD 03	CABECEIRAS		1.332,00	0,00	EM EXECUÇÃO	167.827,46	18/08/2022
16	9261	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA 2.765,00M <sup>2</sup> CONVÊNIO 889040/2019	TD 03	CABECEIRAS		2.765,00	0,00	EM EXECUÇÃO	388.998,31	30/03/2022
17	5575	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO ÁREA 5.821,00 M <sup>2</sup> ; SICONV -CONVÊNIO Nº 900837/2020/MDR/CODEVASF	TD 01	PARNAÍBA		5.821,00	0,00	EM EXECUÇÃO	479.620,94	14/07/2023
18	5505	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CODEVASF, ÁREA 6.319,60M <sup>2</sup> , CONVÊNIO 899530	TD 02	MORRO DO CHAPÉU		6.319,60	0,00	EM EXECUÇÃO	459.350,28	16/07/2024
19	12939	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PARNAGUÁ/PI, CONVÊNIO/SICONV Nº 907032/2020/MDR/FUNASA	TD 11	PARNAGUÁ			0,00	EM EXECUÇÃO	983.923,78	18/04/2022
20	11807	CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI	TD 11	MORRO CABEÇA NO TEMPO			0,00	EM EXECUÇÃO	975.663,11	29/08/2024
21	12264	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ÁGUA NAS LOCALIDADES ARCO ÍRIS E POÇO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ/PI	TD 11	CURIMATÁ			0,00	EM EXECUÇÃO	252.700,23	25/07/2024
22	6072	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI, CONVÊNIO/SICONV Nº 907470/2020/MDR/FUNASA	TD 08	CAMPO ALEGRE DO FIDALGO			0,00	EM EXECUÇÃO	994.524,85	06/06/2024



## ATIVIDADES EM ANDAMENTO

23	12030	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS.	PIRACURUCA, CAMPO MAIOR, SÃO MIGUEL DO TAPUIO, JOSÉ DE FREITAS, VALENÇA DO PIAUÍ, FRONTEIRAS, SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ, SIMÕES, BONFIM DO PIAUÍ, ITAUEIRA, CURIMATÁ, PATOS DO PIAUÍ, FRANCISCO MACEDO				0,00	EM EXECUÇÃO	11.412.337,42	13/08/2024
<b>TOTAL</b>				<b>28,05</b>	<b>33.816,18</b>				<b>25.254.008,30</b>	



CONTRATADAS - SEM OS										
ITEM	ID SIMO	OBJETO	TD	MUNICÍPIO	KM	M <sup>2</sup>	%	ESTÁGIO ATUAL	VALOR (R\$)	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO
1	10488	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI, CONVÊNIO/ SICONV N° 907045/2020/MDR/FUNASA	TD 03	SIMPLICIO MENDES - PI			0,00	CONTRATADA	983.350,00	SEM ORDEM DE SERVIÇO
2	12647	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, COM ÁREA DE 1.387,50 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI	TD 04	TERESINA		1.387,50	0,00	CONTRATADA	325.386,80	SEM ORDEM DE SERVIÇO





# FONTES DE RECURSOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI  
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			45.584.936,37
13 - Receita Patrimonial		1.913.198,40	
132 - Valores Mobiliários		1.913.198,40	
1321 - Juros e Correções Monetárias	1.913.198,40		
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.913.198,40		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.913.198,40		
17 - Transferências Correntes		43.671.737,97	
171 - Transferências da União e de suas Entidades		43.671.737,97	
1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	43.671.737,97		
171799 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	43.671.737,97		
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	43.671.737,97		
<b>TOTAL RECEITAS</b>			45.584.936,37
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>			0,00
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>			
<b>RESUMO GERAL</b>			45.584.936,37
<b>13 - Receita Patrimonial</b>		1.913.198,40	
<b>17 - Transferências Correntes</b>		43.671.737,97	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			45.584.936,37
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			45.584.936,37
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			0,00
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>			45.584.936,37

FONTE: Siate-PI / SEFAZ-PI



Siate-PI / SEFAZ-PI  
FELTAJRA FONTELES  
Governador do Estado  
CPF: 992368423-72

EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR  
Secretário da Fazenda  
CPF: 226451793-04

BRUNO CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA  
Diretor da Unidade Contábil  
CRC/CE: 022.000/O - T

Página 1/1

## RELAÇÃO CONTÁBIL X FINANCEIRO POR FONTE 12 / 2024

Fonte	COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	DESP. EMP. A LIQUIDAR	DESP. LIQ. A PAGAR	CAIXA / BANCOS CONTA MOVIMENTO
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.474,31	521.726,91	548.306,02	5.314.200,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.178.258,82	14.449.154,58	2.955.298,46	36.504.358,49
706 - Transferência Especial da União	0,00	263.349,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.047.209,34	4.176.447,74	305.023,94	482.681,72
<b>Total</b>	<b>4.301.942,47</b>	<b>19.410.678,23</b>	<b>3.808.628,42</b>	<b>42.301.240,21</b>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.301.240,21	40.310.516,90
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	12.213,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	24.999,70	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>42.326.239,91</b>	<b>40.322.729,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.372.143.289,95	1.180.518.958,17
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.372.143.289,95</b>	<b>1.180.518.958,17</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.414.469.529,86</b>	<b>1.220.841.688,07</b>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	84.255,25	32.832,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.775.492,80	7.256.309,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.605,37	2.605,37
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	982.638,07	609.945,85
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>4.844.991,49</b>	<b>7.901.692,65</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.409.624.538,37	1.212.939.995,42
Resultado do Exercício	198.231.149,17	110.260.636,26
Resultados de Exercícios Anteriores	1.211.393.389,20	1.102.679.359,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>1.409.624.538,37</b>	<b>1.212.939.995,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.414.469.529,86</b>	<b>1.220.841.688,07</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI

RAFAEL TAJRA FONTELES  
Governador do Estado  
CPF: 992368423-72

EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR  
Secretário da Fazenda  
CPF: 226451793-04

BRUNO CARDOSO ROCHA SARANA TEIXEIRA  
Diretor da Unidade Contábil  
CRC/CE: 022.000/O - T



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64

				R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>46.271.429,00</b>	<b>46.271.429,00</b>	<b>45.584.936,37</b>	<b>-686.492,63</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.638,00	1.059.638,00	1.913.198,40	853.560,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.791,00	45.211.791,00	43.671.737,97	-1.540.053,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>308.187,00</b>	<b>308.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.187,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.187,00	308.187,00	0,00	-308.187,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>46.579.616,00</b>	<b>46.579.616,00</b>	<b>45.584.936,37</b>	<b>-994.679,63</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>46.579.616,00</b>	<b>46.579.616,00</b>	<b>45.584.936,37</b>	<b>-994.679,63</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	124.199.432,72	124.199.432,72
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.579.616,00</b>	<b>46.579.616,00</b>	<b>169.784.369,09</b>	<b>123.204.753,09</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	37.269.364,09	37.269.364,09	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	37.269.364,09	37.269.364,09	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO FINANCEIRO**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>45.584.936,37</b>	<b>26.296.125,02</b>
<b>Ordinária</b>	<b>20.759,74</b>	<b>15.451,84</b>
Recursos do Tesouro	20.759,74	15.451,84
<b>Vinculada</b>	<b>45.564.176,63</b>	<b>26.280.673,18</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	45.564.176,63	26.280.012,31
Demais Vinculações Legais	0,00	660,87
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>164.650.314,18</b>	<b>93.193.703,01</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	164.650.314,18	93.193.703,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>37.464.588,52</b>	<b>82.217.608,67</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>37.464.588,52</b>	<b>82.217.608,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.410.678,23	71.491.692,58
Inscrição em Restos a Pagar Processados	3.808.628,42	2.718.547,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.157.712,49	6.113.427,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.087.569,38	1.893.940,79
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>40.310.516,90</b>	<b>28.151.958,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.310.516,90	28.151.958,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSO</b>	<b>288.010.355,97</b>	<b>229.859.394,85</b>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>9.301.142,00</b>	<b>12.973.395,78</b>	<b>12.937.139,15</b>	<b>12.680.156,06</b>	<b>12.479.412,83</b>	<b>36.256,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.288.089,00	4.754.089,00	4.748.325,07	4.748.325,07	4.648.315,65	5.763,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.013.053,00	8.219.306,78	8.188.814,08	7.931.830,99	7.831.097,18	30.492,70
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>35.327.357,00</b>	<b>170.488.258,79</b>	<b>156.847.229,94</b>	<b>137.693.534,80</b>	<b>134.085.649,61</b>	<b>13.641.028,85</b>
Investimentos	35.327.357,00	170.488.258,79	156.847.229,94	137.693.534,80	134.085.649,61	13.641.028,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>44.628.499,00</b>	<b>183.461.654,57</b>	<b>169.784.369,09</b>	<b>150.373.690,86</b>	<b>146.565.062,44</b>	<b>13.677.285,48</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>44.628.499,00</b>	<b>183.461.654,57</b>	<b>169.784.369,09</b>	<b>150.373.690,86</b>	<b>146.565.062,44</b>	<b>13.677.285,48</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>44.628.499,00</b>	<b>183.461.654,57</b>	<b>169.784.369,09</b>	<b>150.373.690,86</b>	<b>146.565.062,44</b>	<b>13.677.285,48</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI

RAFAEL TAJRA FONTELES  
Governador do Estado  
CPF: 992368423-72

EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR  
Secretário da Fazenda  
CPF: 226451793-04

BRUNO CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA  
Diretor da Unidade Contábil  
CRC/CE: 022.000/O - T



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

**BALANÇO FINANCEIRO**

UG : 160208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>169.784.369,09</b>	<b>165.672.474,54</b>
<b>Ordinária</b>	<b>26.203.317,75</b>	<b>42.898.100,78</b>
Recursos do Tesouro	26.203.317,75	42.898.100,78
<b>Vinculada</b>	<b>143.581.051,34</b>	<b>122.774.373,76</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	40.515.013,80	32.354.220,79
Demais Vinculações Legais	103.066.037,54	90.420.152,97
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>17.149,30</b>	<b>0,00</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	17.149,30	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>75.907.597,37</b>	<b>23.876.403,41</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>75.907.597,37</b>	<b>23.876.403,41</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	55.197.194,64	13.142.428,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.465.120,86	2.726.606,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.157.712,49	6.113.427,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.087.569,38	1.893.940,79
Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>42.301.240,21</b>	<b>40.310.516,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.301.240,21	40.310.516,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIO</b>	<b>288.010.355,97</b>	<b>229.859.394,85</b>

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI



# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2024



**Piauí**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: IDEPI

ANO	QTD DE PROCESSOS ANALISADOS	VALORES ANALISADOS(R\$)
2024	1228	R\$ 710.851.022,74

O(A) IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI, por meio do Núcleo de Controle Interno – NCI, analisou, no exercício de 2024, processos administrativos de contratação e pagamento de despesa pública, com emissão de Parecer Regular e Com ressalvas.

PARECER REGULAR		TOTAL	1154
TIPO DE ROTEIRO	QUANTIDADE	PROPORÇÃO	VALOR (R\$)
Pagamentos	1002	81,60%	R\$ 195.991.682,96
Contratação	152	12,38%	R\$ 473.740.519,72
PARECER COM RESSALVA		TOTAL	74
TIPO DE ROTEIRO	QUANTIDADE	PROPORÇÃO	VALOR (R\$)
Pagamento	51	4,15%	R\$ 8.296.944,93
Contratação	23	1,87%	R\$ 32.821.875,13

Desse modo, diante das análises realizadas de conformidade da instrução processual, proporcionaram eficiência e eficácia nos procedimentos administrativos do Sistema de Controle Interno do Órgão/Entidade, assegurando assim, minimizar os riscos inerentes na Administração Pública.

## EXECUÇÃO DO PPA

Plano Plurianual define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual, contemplando as despesas de capital e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada. O PPA, que é um plano de médio prazo, é estabelecido por lei, com vigência de quatro anos. Ele é elaborado no primeiro ano de mandato do gestor do Poder Executivo eleito, para execução nos 04 (quatro) anos seguintes, ou seja, se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de seu sucessor.

Dito isso, informamos que as atribuições do IDEPI/PI foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos dos Programas listados abaixo, pretendendo entregar bens e serviços à sociedade, visando alcançar os objetivos. Foram desenvolvidas ações de gestão que contribuíram significativamente no cumprimento, entretanto, a baixa execução deu-se devido às redefinições e revisões de contratos com órgãos financiadores.

## RELATÓRIO PPA

RELATÓRIO DAS AÇÕES DO PPA 2024			
Ação	Produto	Unidade de Medida	Função Programática
5071 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS E DE ESTRADAS VICINAIS	Estrada Vicinal Construída	Quilômetro	16.208.15.782.0105.5071
	Estrada Vicinal Restaurada	Quilômetro	
	Rodovia Conservada	Quilômetro	
	Rodovia Construída	Quilômetro	
	Rodovia Restaurada	Quilômetro	
5081 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM ESTUDOS AMBIENTAIS: EIA/RIMA, CERTOH E OUTORGA	Estudo Elaborado	Unidade	16.208.15.542.0108.5081
5082 - CONTRATAÇÃO DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO/ASSESSORIA TÉCNICA DAS OBRAS E PROJETO SOCIAL	Consultoria Contratada	Unidade	16.208.15.451.0108.5082
5087 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DRENAGEM	Drenagem Subterrânea Realizada	Quilômetro	16.208.15.451.0105.5087
	Drenagem Superficial Realizada	Quilômetro	
	Galeria Pluvial Construída	Unidade	
	Passagem Molhada Construída	Unidade	
	Passagem Molhada Restaurada	Unidade	
5088 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PARA MOBILIDADE URBANA	Pavimentação Asfáltica Construída	Metro quadrado	16.208.15.451.0105.5088
	Pavimentação Asfáltica Restaurada	Metro quadrado	
	Pavimentação em Paralelepípedo Construída	Metro quadrado	
5089 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E REASSENTAMENTOS	Unidade Habitacional Construída	Unidade	16.208.15.451.0105.5089
	Unidade Habitacional Reformada	Unidade	
5090 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ENERGIA RENOVÁVEL	Rede Elétrica Implantada	Metro	16.208.15.752.0105.5090
	Sistema de Energia Solar Instalado	Unidade	
5091 - ELABORAÇÃO DE EVTEA E PROJETOS BÁSICOS OU EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	Estudo Elaborado	Unidade	16.208.15.544.0105.5091
	Projeto Elaborado	Unidade	
5092 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Módulo Sanitário Implantado	Unidade	16.208.15.544.0105.5092
	Poço Tubular e Artesiano Adquirido	Unidade	
	Rede Coletora de Esgotamento Sanitário Implantado	Unidade	
	Reservatório de Água Implantado	Unidade	



	Sistema de Abastecimento de Água Implantado	Unidade	
	Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado	Quilômetro	
<b>5093 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE SEGURANÇA DE BARRAGEM</b>	Plano de Segurança Elaborado	Unidade	16.208.15.544.0108.5093
<b>5094 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E ESPORTES E LAZER</b>	Balneário Revitalizado	Unidade	16.208.15.451.0105.5094
	Campo de Futebol Construído	Unidade	
	Campo de Futebol Reformado	Unidade	
	Ginásio Poliesportivo Construído	Unidade	
	Ginásio Poliesportivo Reformado	Unidade	
	Praça Construída	Unidade	
	Praça Revitalizada	Unidade	
	Quadra Poliesportiva Construída	Unidade	
	Quadra Poliesportiva Reformada	Unidade	
<b>5095 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS</b>	Ponte Construída	Unidade	16.208.15.451.0105.5095
	Ponte Restaurada	Unidade	
<b>5098 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	Prédio Construído	Unidade	16.208.15.451.0109.5098
	Prédio Reformado	Unidade	
<b>5108 - DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	Avaliação de Imóvel Realizada	Unidade	16.208.15.541.0105.5108
	Não se Aplica	A Classificar	
<b>6213 - CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS</b>	Barragem Conservada	Unidade	16.208.15.544.0105.6213
	Barragem Construída	Unidade	
	Barragem Revitalizada	Unidade	
<b>6214 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ADUTORAS</b>	Adutora Construída	Unidade	16.208.15.544.0105.6214
	Adutora Reformada	Unidade	
<b>7000 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - OPA</b>	Canteiro Central Construído	Metro	16.208.15.544.0105.7000
	Pavimentação Asfáltica Construída	Metro Quadrado	
	Poço Tubular Perfurado e Equipado	Unidade	
	Sistema de Abastecimento de Água Implantado	Unidade	

## GESTÃO DE PESSOAL

A gestão de pessoas tem a função de garantir uma administração eficiente para atingir os objetivos do órgão, lidando com os aspectos internos e externos que influenciam nessa prática.

Dessa forma, torna-se necessário focar em alguns objetivos para assegurar que todos estejam comprometidos a atingir as metas designadas, ressaltamos, aqui, a capacitação e motivação dos funcionários, que resultarão em benefícios a esta administração.

Dito isso, segue abaixo a relação detalhada da Gestão Pessoal desta Autarquia.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
COORDENAÇÃO DE PESSOAL  
RELAÇÃO DE COMISSIONADOS EXCLUSIVOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

ORDEM	MATRÍCULA	NOME	SÍMBOLO	CARGO	LOTAÇÃO	DECRETO		PÁGINA	DATA DIÁRIO
						NÚMERO	DATA		
1	372937-X	CAIO IBIAPINA SILVA MARQUES	DAS-4	Diretor	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ED. 10	02/01/2023	18	12/01/2023
2	372396-8	FABRIZIO BEZERRA FEITOSA	DAS-4	Diretor	DIRETORIA DE ENGENHARIA	ED. 10	02/01/2023	18	12/01/2023
3	372404-2	FERNANDO RODRIGO GENTIL ARRUDA	DAS-4	Diretor	DIRETORIA FINANCEIRA	ED. 2	02/01/2023	5	02/01/2023
4	372936-2	LUIS DIEGO SALZAR PONCE	DAS-4	Diretor	DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS	ED. 10	02/01/2023	18	12/01/2023
5	372325-9	DAILANE ESMERIANA RODRIGUES	DAS-3	Gerente	GERÊNCIA FINANCEIRA	ED. 10	02/01/2023	19	12/01/2023
6	372418-2	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS FILHO	DAS-3	Gerente	GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	ED. 10	02/01/2023	19	12/01/2023
7	381154-9	IAGO DE CARVALHO OLIVEIRA	DAS-3	Gerente	DIRETORIA GERAL	ED. 109	01/06/2023	25	07/06/2023
8	373921-0	MARIA EUGÊNIA MARTINS PORTELA HIDD	DAS-3	Gerente	DIRETORIA GERAL	ED. 34	01/02/2023	6	13/02/2023
9	372938-9	PIERRE ANTUNES GODINHO	DAS-3	Gerente	GERÊNCIA OPERACIONAL DE RECURSOS HIDRÍCOS E MINERAIS	ED. 10	02/01/2023	60	12/01/2023
10	372384-4	ERON MENEZES AURÉLIO	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ED. 30	01/02/2023	3	08/02/2023
11	372387-9	EVA CÉLIA DE SANTANA DUARTE	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS	ED. 33 EXT	01/02/2023	6	11/02/2023
12	374077-3	JOSÉ LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO NETO	DAS-2	Coordenador	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	ED. 41	01/03/2023	34	27/02/2023
13	372569-3	KEYLLA REVANNIA DE SOUSA ANDRADE	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO DE PESSOAL	ED. 10	02/01/2023	21	12/01/2023
14	373200-2	MANOEL TEIXEIRA NETO	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	ED. 20	02/01/2023	7	25/01/2023
15	374078-1	MARCELO NUNES SAMPAIO	DAS-2	Coordenador	DIRETORIA DE ENGENHARIA	ED. 41	01/03/2023	34	27/02/2023
16	372641-0	MARCOS CARVALHO PORTELA SANTOS	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	ED. 10	02/01/2023	20	12/01/2023
17	391825-4	MARIA EDUARDA LIMA ANDRADE	DAS-2	Coordenador	DIRETORIA GERAL	ED. 153	08/08/2023	3	09/08/2023
18	372694-X	NAILTON DE SOUSA SILVA	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ED. 10	02/01/2023	20	12/01/2023
19	372196-5	PATRICIA WELCH BARBOSA LOPES	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	ED. 20	02/01/2023	7	25/01/2023
20	372715-7	PAULO DE TARSO RIBEIRO GONCALVES NETO	DAS-2	Coordenador	DIRETORIA DE ENGENHARIA	ED. 10	02/01/2023	21	12/01/2023
21	372197-3	RAIMUNDO NONATO MARREIROS MOREIRA	DAS-2	Coordenador	DIRETORIA GERAL	ED. 20	02/01/2023	6	25/01/2023
22	372817-0	VALCÍLIA MENDES RAMOS	DAS-2	Coordenador	COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	ED. 10	02/01/2023	22	12/01/2023
23	372081-X	ROSILDA MARIA DE MOURA LOPES	DAS-3	Assessor Técnico II	CONTROLE INTERNO	ED. 10	02/01/2023	19	12/01/2023
24	381153-X	DEWAY ARAUJO MATOS FILHO	DAS-4	Assessor Técnico III	DIRETORIA GERAL	ED. 112	13/06/2023	8	14/06/2023
25	378051-1	GISLAINE MAYSA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO	DAS-4	Assessor Técnico III	DIRETORIA GERAL	ED. 84	02/05/2023	121	03/05/2023
26	374076-5	MARIANA GENTIL ARRUDA CARVALHO	DAS-2	Assistente de Serviços II	DIRETORIA GERAL	ED. 41	01/03/2023	34	27/02/2023
27	373473-X	PEDRO HENRIQUE SOUSA SAMPAIO	DAS-2	Assistente de Serviços II	NUCLEO DE CONTROLE INTERNO	ED. 109	01/06/2023	26	07/06/2023
28	372202-3	SEGIMAR ALVES DO VALE	DAS-2	Assistente de Serviços II	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ED. 20	02/01/2023	7	25/01/2023
29	371480-2	FELIPE DE MELO EULALIO	CAF	Chefe de Autarquia/Fundação	DIRETORIA GERAL	ED. EXT. 01	01/01/2023	8	01/01/2023
30	414266-7	ANTONIO PAULO DE SOUSA ALVES	DAS - 1	Assistente de Serviços I	PROTOCOLO	ED. 113	25/06/2024	30	12/06/2024
31	382865-4	ANA JACIRA ALMEIDA TEIXEIRA	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA GERAL	ED. 126	03/07/2023	7	03/07/2023
32	382859-0	ENILDO BARBOSA DA SILVA	DAC-1	Supervisor I	COORDENAÇÃO DE PESSOAL	ED. 126	03/07/2023	6	04/07/2023
33	005017-2	ESTANISLAU FERREIRA DA SILVA	DAC-1	Supervisor I	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	ED. 214	08/11/2023	24	08/11/2023
34	005616-2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ED. 214	08/11/2023	25	08/11/2023
35	025469-0	MARCO ANTONIO LIMA	DAC-1	Supervisor I	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	ED. 126	03/07/2023	8	04/07/2023
36	025474-6	MARIA DO SOCORRO MONTE LAGES	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA DE ENGENHARIA	ED. 126	03/07/2023	9	04/07/2023
37	084801-8	MARIA DO SOCORRO M. DE CARVALHO PORTELA	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS	ED. 126	03/07/2023	9	04/07/2023
38	025297-2	MARIA MEDIANEIRA DE SIQUEIRA NUNES MIRANDA	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ED. 126	03/07/2023	6	04/07/2023
39	025193-3	MARY DE SOUZA VERAS	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA GERAL	ED. 126	03/07/2023	7	04/07/2023
40	025421-5	REGINALDO REIS DA SILVA MORAES	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA GERAL	ED. 126	03/07/2023	8	04/07/2023
41	025253-X	SUZANA ARAUJO DOS SANTOS HOLANDA	DAC-1	Supervisor I	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ED. 126	03/07/2023	7	04/07/2023
42	004996-4	ANTONIO VIEIRA FILHO	DAC-3	Assessor Técnico I	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	ED. 214	08/11/2023	24	08/11/2023
43	005079-2	MARIA PIRES DE SOUSA	DAC-3	Assessor Técnico I	COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	ED. 91	12/05/2023	15	12/05/2023
44	042091-3	KARENINA DANTAS EULALIO ROCHA	DAC-4	Assessor Técnico II	DIRETORIA GERAL	ED. 91	12/05/2023	15	12/05/2023
45	005134-9	MARIA DE FATIMA CORDEIRO FERREIRA	DAC-4	Assessor Técnico II	DIRETORIA DE ENGENHARIA	ED. 91	12/05/2023	15	12/05/2023



# GESTÃO DE PESSOAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE PESSOAL

RELAÇÃO DE SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃO À DISPOSIÇÃO DO IDEPI

ORD.	MATRICULA	NOME	CARGO	ÓRGÃO DE ORIGEM
1	025232-8	AGOSTINHO DAS CHAGAS OLIVEIRA	GEOLOGO	EMGERPI
2	025431-2	ALCINEIA MOURA PAIXAO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
3	025501-7	ALICE ALVES DA SILVA	ADVOGADO	EMGERPI
4	024172-5	ANA ELISA CARVALHO TELES	TECNICO DE TURISMO	EMGERPI
5	025274-3	ANA JACIRA ALMEIDA TEIXEIRA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
6	025362-6	ANESIO CALDAS PRADO FILHO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
7	146332-2	ANTONIA IDELSUITA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	EMGERPI
8	025391-0	ANTONIA MARIA TEIXEIRA E SILVA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
9	025359-6	ANTONIO EDUARDO CATUNDA MARTINS	ENGENHEIRO AGRONOMO	EMGERPI
10	025216-6	ARIOSVALDO VIEIRA COSTA	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
11	008729-7	ARMANDO CESAR DE CARVALHO LAGES	PROGRAMADOR JUNIOR	EMGERPI
12	025349-9	CINCINATO DE AREA LEAO FILHO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
13	025260-3	CONCEICAO DE MARIA PEREIRA LIMA	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
14	025502-5	COSMO ALCIR DOS SANTOS ROCHA	ENGENHEIRO AGRIMENSOR	EMGERPI
15	025344-8	DOMINGOS FELIX DA SILVA	MOTORISTA	EMGERPI
16	025475-4	EDSON PAULO JUNIOR	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
17	025201-8	EDVALDO DOS REIS MOURA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
18	025521-1	ELCINA SOUZA DA SILVA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
19	025423-1	ELIZABETH ALVES DA COSTA CARVALHO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
20	025382-X	EMANUEL GONCALVES DE CARVALHO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
21	025433-9	ENILDO BARBOSA DA SILVA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
22	025341-3	FRANCISCA DE FATIMA MOURA	GEOLOGO	EMGERPI
23	025381-2	FRANCISCO ANTONIO M. DE CARVALHO CERQUEIRA	ADMINISTRADOR	EMGERPI
24	025403-7	FRANCISCO ARAUJO PESSOA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
25	130994-3	FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
26	025249-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	VIGIA	EMGERPI
27	025476-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA MARREIROS	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
28	025408-8	FREDERICO HERBET PAGELS DE SA	GEOLOGO	EMGERPI
29	025300-6	GILBERTO SILVA	AUX.OPERACIONAL	EMGERPI
30	025368-5	HELIO RUBEM DE OLIVEIRA E SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
31	025401-X	INOCENCIA TERESA MENDES COELHO	PEDAGOGO	EMGERPI
32	025350-2	ISAAC SIQUEIRA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
33	025305-7	ISOLDA VIEIRA GOMES FURTADO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
34	025198-4	ISOLETE VIEIRA GOMES	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
35	025449-5	IVANETE DA SILVA GONCALVES	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
36	146151-6	IVONETE FRANCA MARTINS	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
37	025200-0	JAIME DA PAZ FILHO	GEOLOGO	EMGERPI
38	146312-8	JAIRONICE SOUSA E SILVA	ECONOMISTA	EMGERPI
39	025308-1	JANETE DA FONSECA LIMA BARROS	ECONOMISTA	EMGERPI
40	025225-5	JOAO DE DEUS SOUSA	ENGENHEIRO AGRIMENSOR	EMGERPI
41	025415-X	JOSE BARBOSA LOPES FILHO	GEOLOGO	EMGERPI
42	025833-4	JOSE RILDO PEREIRA NOGUEIRA	ENGENHEIRO AGRONOMO	EMGERPI
43	025437-1	JOSÉ WILLIAMS BRANDÃO DE MORAIS	ENGENHEIRO AGRONOMO	EMGERPI
44	025484-3	JUAREISITON JESUINO DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	EMGERPI
45	025236-X	JUSSARA ROSANA GOMES PORTELA VALE	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
46	025284-X	LAURA MARIA SANTOS MARTINS	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
47	025513-X	LUCIDIO DA COSTA CARVALHO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
48	025202-6	LUIS DE SOUSA LIMA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
49	025440-1	LUIZ DIEGO SALAZAR PONCE	ENGENHEIRO CIVIL	EMGERPI
50	025389-8	MANOEL DE ASSUNCAO VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA	EMGERPI
51	025469-0	MARCO ANTONIO LIMA	TEC EM CONTABILIDADE	EMGERPI
52	025409-6	MARIA AUGUSTA MARTINS ESTRELLA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
53	025417-7	MARIA BERNADETE SOARES DO REGO HOLANDA	ECONOMISTA	EMGERPI



## GESTÃO DE PESSOAL

55	025463-X	MARIA DE DEUS DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
56	025204-2	MARIA DE FATIMA CARVALHO LOPES	ADVOGADO	EMGERPI
57	025496-7	MARIA DE JESUS ARAUJO MIRANDA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
58	025219-X	MARIA DO AMPARO ALVES CAVALCANTE	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
59	025445-2	MARIA DO SOCORRO FERREIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
60	025474-6	MARIA DO SOCORRO MONTE LAGES PAZ	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
61	084801-8	MARIA DO SOCORRO MOURA DE CARVALHO PORTELA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
62	025203-4	MARIA EUGENIA MARTINS PORTELA HIDD	GEOLOGO	EMGERPI
63	025384-7	MARIA GECI DE OLIVEIRA CRONEMBERGER	QUIMICO INDUSTRIAL	EMGERPI
64	025402-9	MARIA IRANEIDE SOARES QUEIROZ LEAL	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
65	025324-3	MARIA IRMA PEREIRA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
66	025314-6	MARIA IZABEL BATISTA LIBORIO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
67	025320-X	MARIA JOSIRENE BRAZ FERREIRA	PEDAGOGO	EMGERPI
68	025443-6	MARIA LENIR CARDOSO DA COSTA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
69	025297-2	MARIA MEDIANEIRA DE SIQUEIRA NUNES MIRANDA	PEDAGOGO	EMGERPI
70	025321-9	MARIA NALVA ALVES DE SANTANA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
71	025278-6	MARIA TORRES DOS SANTOS MEDEIROS	AUX. ADMINISTRATIVO	EMGERPI
72	025464-9	MARILIA DE SOUSA VERAS	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
73	025193-3	MARY DE SOUSA VERAS	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
74	025339-1	OSCAR FERREIRA DA SILVA	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
75	025411-8	OSMIR NUNES SOARES	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
76	025488-6	PAULO CESAR DE SOUSA RAMOS	ADVOGADO	EMGERPI
77	025934-9	PAULO DE TARSO FREITAS MELO	ENGENHEIRO AGRONOMO	EMGERPI
78	025246-8	RAIMUNDO MANOEL DOS SANTOS	VIGIA	EMGERPI
79	025195-0	RAIMUNDO NONATO MARINHO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
80	025377-4	RAIMUNDO ORLANDO COSTA E SILVA	GEOLOGO	EMGERPI
81	025421-5	REGINALDO REIS DA SILVA MORAES	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
82	025302-2	RITA LOPES OLIVEIRA ESCORCIO	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
83	025851-2	ROSA AUREA PAIVA FELINTO MOURA	GEOLOGO	EMGERPI
86	025253-X	SUZANA ARAUJO DOS SANTOS	ASSIST.ADMINISTRATIVO	EMGERPI
87	146231-8	VIRGILIO BARCELAR DE CARVALHO	ADVOGADO	EMGERPI
88	026610-8	AGRIPINO PEREIRA BARBOSA	AUX DE SERVICO	INTERPI
89	230673-5	ANGELO CAVALCANTE DA SILVA	ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE	SEMARH
90	004996-4	ANTONIO VIEIRA FILHO	NIVEL FUNCIONAL TECNICO	DER
91	005017-2	ESTANISLAU FERREIRA DA SILVA	NIVEL FUNCIONAL TECNICO	DER
92	005616-2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	DER
93	042091-3	KARENINA DANTAS EULALIO ROCHA	ENGENHEIRO	DER
94	127932-7	MARCELO TEIXEIRA DE CARVALHO	AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL	SEFAZ
95	005134-9	MARIA DE FATIMA CORDEIRO FERREIRA	ENGENHEIRO	DER
96	005079-2	MARIA PIRES DE SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DER

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão faz uma análise do Instituto de Desenvolvimento do Piauí quanto ao cumprimento das metas estabelecidas pelos programas e ações, evidenciando as dificuldades e sucessos, além de apresentar atos administrativos e as informações contidas nas demonstrações contábeis que foram necessárias para a execução do orçamento no exercício de 2024.

As informações aqui prestadas foram fornecidas através dos responsáveis pelos Programas ou Ações Executadas, ou seja: Diretoria Geral, Chefia de Gabinete, Diretoria de Engenharia, Diretoria Administrativa, Diretoria de Recursos Hídricos e Minerais e Diretoria Financeira.

Os dados apresentados nesse Relatório de Gestão permitem à sociedade e ao gestor uma avaliação crítica e concisa da administração no período referenciado, exercício de 2024, bem como dos trabalhos desenvolvidos, subsidiando, como fonte de pesquisa, o ajuste necessário para tomadas de decisões futuras.



INSTITUTO  
DE **DESENVOLVIMENTO**  
DO PIAUÍ - IDEPI



GOVERNO DO  
**PIAUI**  
AQUI TEM TRABALHO.  
AQUI TEM FUTURO.



@ide.piaui

[www.idepi.pi.gov.br](http://www.idepi.pi.gov.br)

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

PEDRO HENRIQUE BATISTA EVELYN